



**Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI GAS MEDICALI INSTALLATI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO "PIO XI" DI DESIO. PRESA D'ATTO DELL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP E48I23007990002 - CIG B10ADD989E**

Ufficio Proponente:	<b>S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale</b>
Istruttore della pratica:	<b>Antonio Iosso</b>
Responsabile del procedimento:	<b>Sara De Trane</b>
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	<b>Sara De Trane</b>
<b>La delibera comporta impegno di spesa:</b>	<b>Si</b>
<b>Modalità di Pubblicazione:</b>	<b>INTEGRALE</b>

**Proposta N° 1413 del 24-12-2024**

con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.123/2011, conservata agli atti del presente procedimento.

**Attestazione di regolarità economico-contabile**

Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione  
Finanziaria e Contabilità: **Silvia Trezzi**

**Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio**

Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali: **Mattia Longoni**

**Il presente atto è stato firmato dal Direttore Generale, acquisiti i seguenti pareri:**

Direttore Amministrativo **Ivan Alessandro Mazzoleni**

Direttore Sanitario **Michele Sofia**

Direttore Sociosanitario **Antonino Zagari**



**Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI GAS MEDICALI INSTALLATI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO "PIO XI" DI DESIO. PRESA D'ATTO DELL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP E48I23007990002 - CIG B10ADD989E**

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**Su proposta del DIRETTORE della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale**

**RICHIAMATA** la deliberazione aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale 30 dicembre 2019 n. 23, di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31 dicembre 2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

**PREMESSO** che:

- ASST Brianza è beneficiaria di finanziamento di cui alla DGR XI/3479 del 05/08/2020, avente ad oggetto "Programma regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n. XI/3264/2020 e stanziamento contributi. Modifica degli allegati di cui alla DGR XI/3331/2020";
- con DGR XII/861 del 08/08/2023, avente ad oggetto "Programma di investimenti in materia di edilizia Sanitaria e Socio Sanitaria – Rimodulazione e Proroghe Scadenze di alcuni Interventi in corso di attuazione – 1° provvedimento 2023" relative alle DGR XI/3479 sopra richiamata e alla DGR XI/6254 del 11/04/2022, avente ad oggetto "Programma degli investimenti in Sanità - Rimodulazione di alcuni interventi in corso di attuazione ricompresi nei programmi di investimento in materia di edilizia sanitaria. I provvedimenti 2022, sono stati rimodulati e prorogati come da allegato 2 della medesima DGR, e all'intervento originario della sola Sostituzione n. 3 celle di commutazione, sostituzione di celle di media tensione (MT) e realizzazione di una seconda linea di emergenza in media tensione da realizzarsi presso il P.O. di Vimercate sono inseriti nel medesima copertura del finanziamento i seguenti tre interventi:
  - Intervento di potenziamento degli impianti aeraulici a supporto della Terapia Semintensiva di tipo B ubicata presso il P.O. di Vimercate;



- Intervento di sostituzione di n. 1 gruppo frigo da 1.000 kW frigoriferi e da installarsi presso il P.O. Pio XI di Desio;
- Intervento di potenziamento e messa in sicurezza impianti gas medicali PO di Desio;
- con DGR XII/1690 del 28/12/2023, avente ad oggetto “Programma di investimenti in materia di edilizia Sanitaria e Socio Sanitaria – Rimodulazione e Proroghe Scadenze di alcuni Interventi in corso di attuazione – 2° provvedimento 2023 Allegato 1” sono stati approvati i nuovi termini delle scadenze al 31.05.2024, entro cui comunicare l’avvio dei lavori e/o fornitura;
- ASST Brianza, con deliberazione n. 506 del 22.05.2024 ha approvato l’esito della procedura di gara, aggiudicando alla Società Sapio Life S.r.l., l’affidamento dei lavori di potenziamento e messa in sicurezza degli impianti gas medicali, presso il Presidio Ospedaliero “Pio XI” di Desio;
- ASST Brianza, con la medesima deliberazione, ha confermato il p.i. Antonio Iosso in qualità di Responsabile della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, presso il Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio, RUP delle prestazioni impiantistiche finalizzate ai soli lavori di potenziamento e messa in sicurezza degli impianti gas medicali, presso il Presidio Ospedaliero “Pio XI” di Desio;

**PRESO ATTO che:**

- l’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 26 settembre 2024;
- la documentazione tecnica, i certificati di conformità e collaudi sono stati anticipati brevi mano nella medesima data dell’ultimazione dei lavori;
- la formale trasmissione della documentazione di cui al punto precedente è stata trasmessa dalla Società Sapio Life S.r.l., con PEC in data 18 dicembre 2024;

**DATO ATTO che:**

- il Direttore dei Lavori, p.i. Antonio Iosso in qualità di Responsabile della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, presso il Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio, in data 18.12.2024, ha redatto la Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, così come previsto dall’art. 116 del D.lgs. 36/2023, allegato al presente provvedimento da cui si evince che:
  - sono stati effettuati, come contrattualmente previsto, pagamenti in acconto nella misura del 50% a favore dell’impresa di € 40.815,50 oltre IVA al 22%;
  - restano a saldo un credito netto a favore dell’impresa di € 40.815,50 oltre IVA al 22%;
  - dalla sconto di gara si sono avuti risparmi per € 1.618,00.

**PRESO ATTO** che:

- il RUP p.i. Antonio Iosso in qualità di Responsabile della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, presso il Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio, in data 05.11.2024, ha confermato il Certificato di Regolare Esecuzione, del punto precedente, per l'esecuzione dei soli lavori di potenziamento e messa in sicurezza degli impianti gas medicali, presso il Presidio Ospedaliero "Pio XI" di Desio, così come previsto dall'art. 116 del D.lgs. 36/2023, allegato al presente provvedimento;

**RITENUTO**, in fine, di dover approvare il Quadro Economico Finale come di seguito riportato:

	Lavori	IMPORTO base di gara €	IMPORTO di aggiudicazione €	IMPORTO finale €
<b>A</b>	lavori di potenziamento e messa in sicurezza degli impianti gas medicali, presso il Presidio Ospedaliero "Pio XI" di Desio;	€ 80.900,00	€ 79.282,00	€ 61.242,09
<b>B</b>	Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.349,00	€ 2.349,00	€ 514,08
	<b>TOTALE FORNITURA</b>	€ 83.249,00	€ 81.631,00	<b>€ 81.631,00</b>
<b>C</b>	<b>1° SAL</b>		€ 40.815,50	€ 40.815,50
<b>D</b>	<b>SAL FINALE</b>		€ 40.815,50	€ 40.815,50

**VERIFICATO** che la spesa complessiva di € 81.631,00 trova copertura nella deliberazione n. 506 del 22.05.2024 in premessa richiamata;

**RITENUTO** necessario attribuire l'immediata esecutività al presente atto stante la necessità di procedere con la liquidazione alla Società Sapio Life S.r.l.;

**VISTA** l'attestazione di regolarità economico-contabile;

**VISTA** la proposta n. 1413/2024 del Direttore f.f. della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 123/2011, conservata agli atti del presente procedimento;



ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di propria competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n.502/92 s.m.i.;

## DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto che:
  - l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 26 settembre 2024;
  - la documentazione tecnica, i certificati di conformità e collaudi sono stati anticipati brevi mano nella medesima data dell'ultimazione dei lavori;
  - la formale trasmissione della documentazione di cui al punto precedente è stata trasmessa dalla Società Sapio Life S.r.l., con PEC in data 18 dicembre 2024;
2. di approvare la Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, così come previsto dall'art. 116 del D.lgs. 36/2023, redatto dal Direttore dei Lavori e confermato dal RUP nella medesima persona del p.i. Antonio Iosso in qualità di Responsabile della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, presso il Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio, allegato al presente provvedimento da cui si evince che:
  - sono stati effettuati, come contrattualmente previsto, pagamenti in acconto nella misura del 50% a favore dell'impresa di € 40.815,50 oltre IVA al 22%;
  - restano a saldo un credito netto a favore dell'impresa di € 40.815,50 oltre IVA al 22%;
  - dalla sconto di gara si sono avuti risparmi per € 1.618,00.
3. di approvare il Quadro Economico Finale così come riportato in premessa per un importo di € 81.631,00;
4. di approvare il credito a saldo in favore della Società Sapio Life S.r.l. e l'immediata liquidazione;
5. di prendere atto che la spesa autorizzata ha avuto, a seguito dello sconto di gara, un risparmio di € 1.618,00;
6. di disporre l'invio, da parte dell'Unità Operativa proponente, della presente deliberazione alle SS.CC. interessate;



7. di dare atto che, la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 - comma 6 - della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificato dall'art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge;
  
8. di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del presente atto è l'arch. Sara De Trane in qualità Direttore f.f. della SC Gestione Tecnico Patrimoniale e Responsabile dell'istruttoria e dell'esecuzione del presente provvedimento è il p.i. Antonio Iosso Responsabile della S.C. Tecnico Patrimoniale del P.O. PIO XI di Desio in servizio presso la medesima struttura.

I seguenti Allegati sono parte integrante dell'Atto

CERTIFICATO REGOLARE  
ESECUZIONE LAVORI -  
firmato.pdf

Certificato di Regolare  
Esecuzione

ce9596d9f8b0e6a3f3fef1b68abe572d103805ea8acb0f5d3de1e0076dfb4f37

Il Direttore Generale  
**Dr. Carlo Alberto Tersalvi**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Brianza

**APPALTO: CONTRATTO DI APPALTO PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50  
COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO E  
MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI GAS MEDICALI INSTALLATI PRESSO IL  
PRESIDIO OSPEDALIERO "PIO XI" DI DESIO**

**RELAZIONE DEL DIRETTORE LAVORI SUL CONTO FINALE  
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  
(Art. 116 del D.Lgs. 36/2023)**

**COMMITTENTE:** ASST BRIANZA, Via Santi Cosma e Damiano 10 - Vimercate (MB)

**IMPRESA APPALTATRICE:** Società Sapio Life S.r.l. con Sede Legale con sede legale in Via Silvio  
Pellico 48. Partita IVA 02006400960

**DELIBERA DI AFFIDAMENTO:** Delibera n. 506 del 22.05.2024

**CODICE UNICO DI PROGETTO:** CUP: E48I23007990002

**CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA:** CIG: B10ADD989E

**ORDINE DI SERVIZIO AVVIO FORNITURA:** 29.05.2024

**VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI:** 30.05.2024

**DURATA DEI LAVORI:** 90 gg

**IMPORTO CONTRATTUALE:** Complessivo di oneri della sicurezza è di € 81.631,00 oltre IVA

**Coordinatore Sicurezza in fase esecutiva:** \_\_\_\_\_

**RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:** P.I. Antonio Iosso

**DIRETTORE DEI LAVORI:** P.I. Antonio Iosso

**RELAZIONE DEL DIRETTORE LAVORI**  
**SUL CONTO FINALE**  
**(Art. 116 del D.Lgs. 36/2023)**

**Premesso che**

Con Deliberazione del Direttore Generale 506 del 22.05.2024 venivano affidati alla Società Sapio Life S.r.l. con Sede Legale con sede legale in Via Silvio Pellico 48 – Monza - Partita IVA 02006400960, i lavori di potenziamento e messa in sicurezza degli impianti gas medicali installati presso il presidio ospedaliero PIO XI di Desio; Gruppi Refrigeratori per il Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio.

L'intervento consisteva nella realizzazione:

- Installazione centrale vuoto corpo E, dimensionata per tutto il Presidio Ospedaliero PIO XI;
- Sostituzione soffianti gas anestetici del corpo E;
- Potenziamento rampa bombole ossigeno;
- Potenziamento impianto elettrico F.M. e illuminazione piazzola centrale ossigeno liquido;
- Progettazione, Collaudi, Certificazioni, Dichiarazioni di Conformità.

Con il medesimo Provvedimento veniva inoltre stabilito che la Direzione dei Lavori sarebbe stata svolta dal P.I. Antonio Iosso.

In data 24/07/2024 Sapio Life S.r.l. consegnava tramite PEC istanza di subappalto per le seguenti attività:

- Installazione e Progettazione Elettrica”, cui chiedeva autorizzazione per il subappalto delle Società seguenti:
- FIMAS – IMPIANTI ELETTRICI DI FIORENZO MASTROMAURO con sede in via Maestri del lavoro, 16 – Brugherio (MB), partita IVA 00404600967, codice fiscale MSTFNZ66E16F205N
- DVTEC DI DAVIDE VITALI con sede in via Tolstoj, 60 – Limbiate (MB), partita IVA 04721370965, codice fiscale VTLDVD66M11G220Z



In data 30-07-2024 il sottoscritto con nota PEC prot. 30920 autorizza il subappalto ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

**Sospensioni e riprese:** Non si è verificata la necessità di dover procedere alla sospensione dei lavori.

**Perizia modificativa e suppletiva di variante:** Non si è verificata la necessità di dover procedere alla redazione di perizia.

**Ultimazione dei Lavori:** L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 26 settembre 2024, come da attestazione della Dichiarazione di Conformità.

**NOTE:** i termini di ultimazione dei lavori previsti nei documenti contrattuali sono stati derogati a seguito della indisponibilità della piazzola centrale ossigeno liquido oggetto di attività edili non terminate in carico ad impresa terza.

**Penali per ritardo:** Non è stata applicata alcuna penale.

**Danni di forza maggiore:** Nel corso dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

**Pagamenti in acconto:** Nella misura complessiva del 50% pari a € 49.794,91 oneri della sicurezza e IVA compresi, come di seguito meglio articolato:

- lavori € 39.641,00;
- oneri della sicurezza € 1.174,50;
- iva € 8.979,41

**Infortuni sul lavoro:** Nel corso dei lavori non si sono verificati infortuni sul lavoro.

**Cessione dei Crediti:** Non si sono verificate cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore a favore di Terzi.

**Obblighi in materia di sicurezza:** Durante l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore ha assolto a tutti gli obblighi in materia di sicurezza.

Il Collaudo è sostituito, vista la natura delle opere ed il relativo importo, dal Certificato di Regolare Esecuzione.

## **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (Art. 116 del D.Lgs. 36/2023)**

Il Sottoscritto P.I. Antonio Iosso, Direttore dei Lavori in argomento, Viste le norme Vigenti in materia di lavori pubblici;

### **CONSIDERATO**

- Che i lavori eseguiti dalla Società Sapio Life S.r.l. con sede legale in Via Silvio Pellico 48 – Monza - Partita IVA 02006400960 sono stati eseguiti a regola d'arte;
- Che la Società Sapio Life S.r.l. in data odierna comunica con nota PEC di aver anticipato *brevi manu* tutte le dichiarazioni di Conformità, progetto As-built, Collaudi e manuali;
- Che l'impresa è in regola con versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla Stazione Appaltante;

### **CERTIFICA**

Che i lavori indicati di seguito:

- Installazione centrale vuoto corpo E, dimensionata per tutto il Presidio Ospedaliero PIO XI;
- Sostituzione soffianti gas anestetici del corpo E;
- Potenziamento rampa bombole ossigeno;
- Potenziamento impianto elettrico F.M. e illuminazione piazzola centrale ossigeno liquido;
- Progettazione, Collaudi, Certificazioni, Dichiarazioni di Conformità,

per il Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio, sono stati regolarmente eseguiti, in conformità a quanto previsto nei documenti di gare, nei termini del contratto sottoscritto e della documentazione prodotta dalla Società Sapio Life S.r.l. con sede legale in Via Silvio Pellico 48 – Monza - Partita IVA 02006400960.

Pertanto, premesso tutto quanto sopra, si autorizza l'emissione a saldo della fattura con contestuale liquidazione dell'ordine che vi sarà trasmesso in NSO nella misura complessiva del 50% pari a € 49.794,91 oneri della sicurezza e IVA compresi, come di seguito meglio articolato:

- lavori € 39.641,00;
- oneri della sicurezza € 1.174,50;
- iva € 8.979,41

Fatto in duplice esemplare, letto, confermato e sottoscritto.

Desio, 18/12/2024

Direttore dei Lavori

P.I. Antonio Iosso

Responsabile Unico del Progetto

P.I. Antonio Iosso

