



Oggetto: Procedura ristretta telematica su piattaforma SINTEL regionale per l'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di alcuni interventi di adeguamento alla normativa antincendio del P.O. di Desio - lotto 1. Approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo e del conto finale.

| | |
|---|---|
| Ufficio Proponente: | S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale |
| Istruttore della pratica: | Mattia Moioli |
| Responsabile del procedimento: | Sara De Trane |
| Dirigente dell'Ufficio Proponente: | Sara De Trane |
| La delibera comporta impegno di spesa: | Si |
| Modalità di Pubblicazione: | INTEGRALE |

Proposta N° 1391 del 20-12-2024

con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.123/2011, conservata agli atti del presente procedimento.

Attestazione di regolarità economico-contabile

Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione
Finanziaria e Contabilità: **Silvia Trezzi**

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio

Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali: **Mattia Longoni**

Il presente atto è stato firmato dal Direttore Generale, acquisiti i seguenti pareri:

Direttore Amministrativo **Ivan Alessandro Mazzoleni**

Direttore Sanitario **Michele Sofia**

Direttore Sociosanitario **Antonino Zagari**



Oggetto: Procedura ristretta telematica su piattaforma SINTEL regionale per l'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di alcuni interventi di adeguamento alla normativa antincendio del P.O. di Desio - lotto 1. Approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo e del conto finale.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del DIRETTORE della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

RICHIAMATA la Deliberazione Aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale 30 dicembre 2019 n. 23, di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31 dicembre 2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni mobili, immobili e mobili registrati;

DATO ATTO che, di conseguenza, a far data dal 1 gennaio 2021 la ASST della Brianza è subentrata nella titolarità dei rapporti contrattuali instaurati dall'ASST di Monza relativamente al P.O. di Desio e alle altre strutture oggetto di afferimento alla nuova ASST;

PREMESSO che:

- Regione Lombardia con D.G.R. n. X/1017 del 05 dicembre 2013 avente per oggetto "Determinazioni conseguenti alla Deliberazione di Giunta Regionale n. X/821/2013: ammissione a finanziamento dei progetti ritenuti meritevoli", ha tra l'altro assegnato all'allora Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate risorse economiche per un importo complessivo di € 3.000.000,00. La medesima D.G.R. n. X/1017 del 05 dicembre 2013 con la scheda n.5 di 10 dell'allegato A1 ha precisato che il finanziamento è riferito a "Interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del P.O. di Desio";
- con deliberazioni dell'Azienda Ospedaliera Desio e Vimercate n. 742 del 29 settembre 2014 e n.1086 del 30 novembre 2015 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di: "Interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, del Presidio Ospedaliero di Desio – Lotto 1" il cui Quadro Economico prevedeva un importo dei Lavori comprensivo di Oneri per la Sicurezza (A) pari €. 2.531.218,52 e un importo per le Somme a Disposizione (B) pari a €. 468.781,48 per un totale complessivo (C=A+B) pari a €. 3.000.000,00;
- il progetto è stato redatto in coerenza con il Progetto generale di prevenzione incendi del Presidio Ospedaliero approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano in data 27 giugno 2008 (pratica VVF n.33980);
- con deliberazione dell'ASST di Monza n. 1273 in data 29 agosto 2017, sono stati approvati gli atti di gara nonché l'indizione della relativa procedura ristretta ex art. 61 del D.Lgs



50/2016 e s.m.i. per l'importo complessivo a base di gara, al netto di IVA e del contributo CNPAIA per la progettazione esecutiva, di € 2.605.380,15 di cui € 74.161,63 per la progettazione esecutiva, € 2.446.033,52 per l'esecuzione dei lavori ed € 85.185,00 per gli oneri di sicurezza;

- con deliberazione aziendale n.1250 del 04 luglio 2018 l'ASST di Monza ha provvisoriamente aggiudicato a favore dell'Impresa Multimanutenzione S.r.l. i lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Presidio Ospedaliero di Desio – Lotto 1, con un ribasso d'asta del 25,17%, per un importo complessivo di € 1.971.047,03, di cui € 55.495,15 per la progettazione esecutiva, € 1.830.366,88 per l'esecuzione dei lavori ed € 85.185,00 per gli oneri di sicurezza;
- in data 17 ottobre 2018 la ASST di Monza ha trasmesso Ordine di Servizio per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Presidio Ospedaliero di Desio – Lotto 1, ai professionisti indicati dall' Impresa Multimanutenzione srl in sede di gara;
- durante la redazione del progetto esecutivo sono emerse:
 - alcune necessità sanitarie successive alla redazione del progetto definitivo posto base di gara;
 - alcune problematiche di esecuzione dei lavori non riscontrabili dal livello di approfondimento del progetto definitivo posto a base di gara;
- a seguito del rilascio in deroga condizionato del parere sul progetto di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco il 16 gennaio 2019, si è reso necessario adeguare il progetto definitivo posto a base di gara. Quanto sopra riscontrato è stato riassunto nella comunicazione della ASST di Monza N. ASSTMB-2019-0019419 del 24 maggio 2019 ed in tale comunicazione è stato altresì richiesto all'Impresa Multimanutenzione di procedere con l'aggiornamento del Progetto definitivo posto a base di gara e con la redazione di una perizia di variante, quantificando eventuali costi progettuali;
- con deliberazione dell'ASST di Monza n.161 del 13 febbraio 2020 è stato approvato il progetto definitivo di variante che ha determinato una modifica complessiva dell'importo complessivo con l'Impresa Multimanutenzione di € 2.383.464,95, di cui € 173.879,18 per la progettazione esecutiva, € 2.094.363,35 per l'esecuzione dei lavori ed € 115.222,42. per gli oneri di sicurezza;
- successivamente è stato presentato il progetto esecutivo approvato con deliberazione dell'ASST di Monza n. 854 del 2 luglio 2020 e che non ha comportato modifiche rispetto al quadro economico del progetto definitivo, così come di seguito dettagliato:

| IMPORTO OPERE E PROGETTAZIONE DI VARIANTE PROGETTO ESECUTIVO | |
|---|-----------------------|
| Lavori a base d'asta | 2.094.363,34 € |
| Oneri della sicurezza | 115.222,42 € |
| Totale opere | 2.209.585,76 € |
| SOMME A DISPOSIZIONE | |
| IVA Lavori | 190.061,48 € |



| | |
|--|-----------------------|
| Spese tecniche opere, oneri e IVA compresi | 298.617,89 € |
| Incentivi art.113 D.LGS. 50/2016 | 0,00 € |
| Ribasso d'asta | 0,00 € |
| Imprevisti e arrotondamenti | 301.734,87 € |
| Totale somme a disposizione | 790.414,24 € |
| TOTALE COMPLESSIVO | 3.000.000,00 € |

- Con deliberazione dell'ASST di Monza n.1298 del 23 settembre 2020, a seguito di indagine di mercato telematica su piattaforma SINTEL regionale aperta a tutti gli operatori economici, è stato affidato l'incarico di Direttore Operativo delle Strutture e impianti, oltre che di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per l'appalto in oggetto all'Ing. Michele Maria Mancini per un importo di € 55.621,82 (CNPAIA e IVA inclusi). Successivamente con deliberazione n.1901 del 23 dicembre 2020 è stata approvata convenzione con la ASST "Sette Laghi" per l'attività di collaborazione che l'Ing. Roberto Guarnaschelli espletterà in favore della ASST Monza, quale Collaudatore Tecnico Statico e tecnico/amministrativo in corso d'opera e finale per l'appalto in oggetto per un importo di € 38.051,21 (€ 31.189,52 oltre IVA 22%);
- Con deliberazione n.1901 del 23 dicembre 2020, è stata determinata la composizione dell'Ufficio di Direzione Lavori ai sensi del D.Lgs 50/2016, con l'affidamento, fra gli altri, del ruolo di Direzione Lavori Generale al Geom. Franco Caprarella dell'Ufficio Tecnico. In forza della Delibera n. 854 del 26 ottobre 2022 con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Incentivi per funzioni tecniche – per l'acquisizione di lavori, beni e servizi", essendo il Geom. Franco Caprarella dipendente dell'ASST, sulla base della ripartizione di cui alla Tabella 3 allegata al regolamento per la ripartizione del fondo incentivante, è determinato un importo per la funzione tecnica di Direttore dei Lavori pari ad Euro 9.112,39 (oneri previdenziali e IRAP a carico dell'amministrazione inclusi);
- I lavori in parola venivano iniziati il 17 marzo 2021 come da verbale di consegna lavori sottoscritto dall'Appaltatore e dal Direttore lavori, senza riserve, con data prevista di fine lavori 11 marzo 2022 e, a seguito di richiesta dell'appaltatore posticipata al 31 dicembre 2022 che il RUP, sentito il Direttore Lavori, concedeva;

ATTESO che, nel corso dei lavori è emersa la necessità di introdurre nuovi interventi più precisamente dettagliati nella Relazione del Direttore dei Lavori della Perizia di Variante n. 1;

RICHIAMATA la nota prot. n. 0010475 del 10/03/2023, in atti regionali prot. G1.2023.0009460 del 13/03/2023, con la quale questa ASST ha inviato alla Direzione Generale Welfare – Unità Organizzativa Risorse Strutturali e Tecnologiche – formale istanza per la valutazione e il rilascio del nulla osta per la variante in corso d'opera, ai sensi delle Linee Guida per l'attuazione degli Investimenti approvate con D.D.G. Welfare n. 19173 del 30/12/1999;

VISTA la nota prot. n. 25237 del 06/06/2023 con la quale la Direzione Generale Welfare ha espresso il suo formale nulla osta;

RICHIAMATA la delibera n. 1039 del 18/12/2023 dell'ASST Brianza con la quale si è preso atto del rilascio del nulla osta da parte della Direzione Generale Welfare – Unità Organizzativa Risorse



Strutturali e Tecnologiche, della perizia di variante n. 1 ed è stato approvato il quadro economico rimodulato così come di seguito riportato:

| APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DEL PO DI DESIO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI - LOTTO 1 - CUP H46G13002920003 CIG 7425035487 | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------------|------------------|
| QUADRO ECONOMICO | DI REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO APPROVATO (come approvato con delibere ASST Monza n. 161 del 13/02/2020 e n. 854 del 02/07/2020) | DI PERIZIA N. 1 | DELTA DI VARIANTE (PV1) | incidenza |
| LAVORI | | | | |
| Opere edili | € 677.905,59 | € 743.037,31 | € 65.131,72 | |
| Opere Strutturali | € 765.237,94 | € 765.237,94 | € 0,00 | |
| Impianti idraulici | € 154.413,68 | € 154.413,68 | € 0,00 | |
| Impianti Gas Medicinali | € 258.810,74 | € 258.810,74 | € 0,00 | |
| Impianti elettrici | € 135.004,37 | € 135.004,37 | € 0,00 | |
| impianti elevatori | € 102.991,01 | € 102.991,01 | € 0,00 | |
| oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 115.222,42 | € 186.267,37 | € 71.044,95 | |
| Totale lavori a base di appalto | € 2.209.585,76 | € 2.345.762,42 | € 136.176,67 | |
| Progettazione esecutiva | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Totale a base di appalto (1) | € 2.209.585,76 | € 2.345.762,42 | € 136.176,67 | 7,11% |
| <i>compens. prezzi (d.l. 73/2021 conv. L. 106/2021) - 1° e 2° sem. 2021</i> | € 0,00 | € 88.880,86 | € 88.880,86 | |
| <i>DL Aiuti (DL 50/2022)</i> | € 0,00 | € 182.576,51 | € 182.576,51 | |
| SubTotale (2) | € 0,00 | € 271.457,37 | € 271.457,37 | |
| Totale (1+2) | € 2.209.585,76 | € 2.617.219,79 | € 407.634,04 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | | | |
| arredi e attrezzature | € 0,00 | € 0,00 | | |
| oneri e iva per progettazione esecutiva | € 0,00 | € 0,00 | | |
| IVA Lavori | € 190.061,48 | € 261.721,98 | € 71.660,50 | |
| Spese tecniche, oneri e IVA compresi | € 298.617,89 | € 323.172,54 | € 24.554,65 | |
| imprevisti e arrotondamenti | € 301.734,87 | € 0,00 | | |
| ribasso d'asta (IVA compresa) | € 0,00 | € 0,00 | | |
| altre somme a disposizione | € 0,00 | € 0,00 | | |
| Incentivi art. 113 DLgs 50/2016 | € 0,00 | € 9.112,39 | € 9.112,39 | |
| Totale somme a disposizione | € 790.414,24 | € 594.006,91 | € 105.327,54 | |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 3.000.000,00 | € 3.211.226,70 | € 512.961,57 | |

PRESO ATTO che, nell'aggiornamento del quadro economico della perizia di variante si è tenuto conto anche dell'incarico di Direzione Lavori conferito con delibera dell'ASST di Monza n. 1901 del 23/12/2020 al Geom. Franco Caprarella dell'Ufficio Tecnico del PO di Desio. Alla luce del regolamento per le funzioni tecniche approvato con delibera dell'ASST Brianza n. 854 del 26/10/2022, l'importo per l'incarico specifico che ne consegue dalla ripartizione di cui alla tabella 3 "RIPARTIZIONE FONDO PER LAVORI" del regolamento stesso, è pari a € **9.112,39**;

CONSIDERATO che:

- con determinazione n. 637 del 16 luglio 2021 la ASST Brianza ha provveduto alla liquidazione del 1° SAL per i lavori eseguiti a tutto il giorno 08 giugno 2021;
- con determinazione n. 786 del 24 agosto 2021 la ASST Brianza ha provveduto alla liquidazione del 2° SAL per i lavori eseguiti a tutto il 21 luglio 2021;



- con determinazione n. 881 del 08 ottobre 2021 la ASST Brianza ha provveduto alla liquidazione del 3° SAL per i lavori eseguiti a tutto il 20 settembre 2021;
- con determinazione n. 1120 del 23 dicembre 2021 la ASST Brianza ha provveduto alla liquidazione del 4° SAL per i lavori eseguiti a tutto il 26 novembre 2021;
- con determinazione n. 56 del 02 febbraio 2022 la ASST Brianza ha provveduto alla liquidazione del 5° SAL per i lavori eseguiti a tutto il 31 gennaio 2022;
- con determinazione n. 257 del 13 aprile 2022 la ASST Brianza ha provveduto alla liquidazione del 6° SAL per i lavori eseguiti a tutto il 21 marzo 2022;
- con determinazione n. 514 del 24 agosto 2022 la ASST-BRIANZA ha provveduto alla liquidazione del 7° SAL per i lavori eseguiti a tutto il 19 luglio 2022;
- con determinazione n. 830 del 29 dicembre 2022 la ASST-BRIANZA ha provveduto alla liquidazione del 8° SAL per i lavori eseguiti a tutto il 30 novembre 2022;

per un importo complessivo di 2.181.513,68 IVA esclusa.

CONSIDERATO ALTRESI che sono stati emessi dalla Direzione Lavori e liquidati i seguenti stati di avanzamento:

- in data 31/07/2022 per un importo di € 88.880,86 IVA esclusa, per la compensazione prezzi ai sensi del D.L. 73/2021 convertito con Legge n.106/2021 per il 1° e 2° semestre 2021;
- in data 31/07/2022 per un importo di € 182.576,51 IVA esclusa per la compensazione prezzi ai sensi del Decreto Aiuti (DL 50/2022);

per un importo complessivo di € 271.457,34 IVA esclusa e che tale somma rientra nell'ambito degli importi del quadro economico della perizia suppletiva e di variante che è stata approvata dalla ASST Brianza con delibera n. 1039 del 18/12/2023;

PRESO ATTO che, l'Appaltatore ha eseguito lavori per complessivi € 2.345.762,42 oltre IVA, di cui € 2.159.495,05 per l'esecuzione dei lavori ed € 186.267,37 per gli oneri della sicurezza, così come risulta dalla relazione del conto finale redatta dal Direttore dei Lavori;

TENUTO CONTO che, per mero errore materiale, sono stati erogati pagamenti in acconto per un importo complessivo di € 2.367.124,52 IVA esclusa e che l'Appaltatore, in data 21.11.2024 ha emesso una nota di credito per un importo pari a € 21.362,10 comprensivi di IVA e che pertanto l'appaltatore non vanta più alcun credito nei confronti della ASST Brianza;

TENUTO ALTRESI' CONTO che l'Impresa ha sottoscritto gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna;

VISTO il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo trasmesso dall'Ing. Roberto Guarnaschelli con Posta Elettronica Certificata all'ASST Brianza in data 21/05/2024;

ACCERTATO CHE il Direttore dei Lavori delle opere strutturali ha depositato in data 18/12/2023 presso lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) del Comune di Desio la Relazione a Struttura Ultimata ai sensi dell'art. 65, comma 6, del D.P.R. 380/2001 e successivamente, in data 16/05/2024 al n. prot. 29737, è stato depositato il Collaudo Statico delle Opere Strutturali ai sensi dell'Art. 67



comma 7 del DPR 380/2001 (art.7 della legge n°1086 del 5/11/1971) a firma dell'Ing. Roberto Guarnaschelli;

RICORDATO che:

- il corrispettivo per l'incarico di Direttore Operativo delle Strutture e impianti, oltre che di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per l'appalto in oggetto conferito all'Ing. Michele Maria Mancini, è pari a € 55.621,82 (CNPAIA e IVA inclusi);
- il corrispettivo per l'attività di collaborazione che l'Ing. Roberto Guarnaschelli ha espletato in favore della ASST Monza in convenzione con l'ASST Settelaghi, quale Collaudatore Tecnico Statico e tecnico/amministrativo in corso d'opera e finale per l'appalto in oggetto per un importo di € 38.051,21 (€ 31.189,52 oltre IVA 22%);
- l'incarico di Direzione Lavori è stato conferito con delibera dell'ASST di Monza n. 1901 del 23/12/2020 al Geom. Franco Caprarella dell'Ufficio Tecnico del PO di Desio e che, alla luce del regolamento per le funzioni tecniche approvato con delibera dell'ASST Brianza n. 854 del 26/10/2022, l'importo per l'incarico specifico che ne consegue dalla ripartizione di cui alla tabella 3 "RIPARTIZIONE FONDO PER LAVORI" del regolamento stesso, è pari a €. 9.112,39 (oneri previdenziali e IRAP a carico dell'amministrazione inclusi);

ACCERTATO che:

- per l'incarico di Direttore Operativo delle Strutture e impianti, oltre che di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per l'appalto in oggetto conferito all'Ing. Michele Maria Mancini, sono stati corrisposti pagamenti in acconto pari a € 54.787,48 (CNPAIA e IVA inclusi) e che pertanto restano da liquidare € 834,34 (ottocentotrentaquattro/34) CNPAIA e IVA inclusi, così come dai pagamenti in acconto di seguito elencati:
 - con determinazione n. 728 del 10 agosto 2021 la ASST-BRIANZA ha provveduto alla liquidazione del 1° SAL per le per le prestazioni eseguite a tutto il 15 aprile 2021;
 - con determinazione n. 834 del 17 settembre 2021 la ASST-BRIANZA ha provveduto alla liquidazione del 2° SAL per le per le prestazioni eseguite a tutto il 8 giugno 2021;
 - con determinazione n. 1062 del 6 dicembre 2021 la ASST-BRIANZA ha provveduto alla liquidazione del 3° SAL per le per le prestazioni eseguite al 30%;
 - con determinazione n. 1099 del 15 dicembre 2021 la ASST-BRIANZA ha provveduto alla liquidazione del 4° SAL per le per le prestazioni eseguite a tutto il 26 novembre 2021;
 - con determinazione n. 334 del 25 maggio 2022 la ASST-BRIANZA ha provveduto alla liquidazione del 5° SAL per le per le prestazioni eseguite a tutto il 21 gennaio 2022;
 - con determinazione n. 331 del 18 maggio 2022 la ASST-BRIANZA ha provveduto alla liquidazione del 6° SAL per le per le prestazioni eseguite a tutto il 21 gennaio 2022;
 - con determinazione n. 479 del 9 agosto 2022 la ASST-BRIANZA ha provveduto alla liquidazione del 7° SAL per le per le prestazioni eseguite a tutto il 19 luglio 2022;
 - con determinazione n. 6 del 3 gennaio 2023 la ASST-BRIANZA ha provveduto alla liquidazione del 8° SAL per le per le prestazioni eseguite a tutto il 30 novembre 2022;



- per l'attività di collaborazione che l'Ing. Roberto Guarnaschelli ha espletato in favore della ASST Monza in convenzione con l'ASST Settelaghi, quale Collaudatore Tecnico Statico e tecnico/amministrativo in corso d'opera e finale, sono stati corrisposti pagamenti in acconto pari a € 26.635,84 IVA inclusa e che pertanto restano da liquidare € 11.415,37 (undicimilaquattrocentoquindici/37) IVA inclusa, così come dai pagamenti in acconto di seguito elencati:
 - con determinazione n. 770 del 20 agosto 2021 la ASST-BRIANZA ha provveduto alla liquidazione del 1° SAL per le per le prestazioni eseguite a tutto il 8 giugno 2021;
 - con determinazione n. 818 del 9 settembre 2021 la ASST-BRIANZA ha provveduto alla liquidazione del 2° SAL per le per le prestazioni eseguite a tutto il 21 luglio 2021;
 - con determinazione n. 1144 del 27 dicembre 2021 la ASST-BRIANZA ha provveduto alla liquidazione del 3° SAL per le per le prestazioni eseguite;
 - con determinazione n. 1100 del 15 dicembre 2021 la ASST-BRIANZA ha provveduto alla liquidazione del 4° SAL per le per le prestazioni eseguite a tutto il 26 novembre 2021;
 - con determinazione n. 325 del 17 maggio 2022 la ASST-BRIANZA ha provveduto alla liquidazione del 5° SAL per le per le prestazioni eseguite a tutto il 31 gennaio 2022;
 - con determinazione n. 307 del 9 maggio 2022 la ASST-BRIANZA ha provveduto alla liquidazione del 6° SAL per le per le prestazioni eseguite a tutto il 21 marzo 2022;
 - con determinazione n. 577 del 15 settembre 2022 la ASST-BRIANZA ha provveduto alla liquidazione del 7° SAL per le per le prestazioni eseguite a tutto il 31 luglio 2022;
- per l'incarico di Direzione Lavori conferito al Geom. Franco Caprarella non sono stati corrisposti pagamenti in acconto e che pertanto restano da liquidare € 9.112,39 (oneri previdenziali e IRAP a carico dell'amministrazione inclusi);

DATO ATTO che dal presente provvedimento discendono oneri a carico dell'Azienda per un totale complessivo pari ad € 21.362,10 oneri previdenziali e IVA 22% compresa, come di seguito dettagliato:

| Bil | Ser | Conto | Descrizione | DGR/DCR | 2025 |
|-----|-----|------------|------------------------------|----------------|-------------|
| SAN | TEC | 0120800002 | FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL | DCR 1600203DPI | € 21.362,10 |

VISTA la proposta n. 1391/2024 del Responsabile della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 123/2011, conservata agli atti del presente procedimento;

VISTA l'attestazione di regolarità economico-contabile;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di propria competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n.502/92 s.m.i.;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:



1. di approvare il conto finale relativo agli interventi di adeguamento alla normativa antincendio del P.O. di Desio - lotto 1 - CUP: H46G13002920003;
2. di approvare il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo trasmesso dall'Ing. Roberto Guarnaschelli con Posta Elettronica Certificata all'ASST Brianza in data 21/05/2024 relativo agli interventi di adeguamento alla normativa antincendio del P.O. di Desio - lotto 1 - CUP: H46G13002920003;
3. di prendere atto che, per mero errore materiale, sono stati erogati pagamenti in acconto per un importo complessivo di € 2.367.124,52 IVA esclusa e che l'Appaltatore, in data 21.11.2024 ha emesso una nota di credito per un importo pari a € 21.362,10 comprensivi di IVA e che pertanto l'appaltatore non vanta più alcun credito nei confronti della ASST Brianza;
4. di prendere atto che l'importo complessivo del Quadro Economico Finale ammonta a € 3.211.226.70 come di seguito riportato:

| | |
|---|-----------------------|
| LAVORI | |
| Opere ed Impianti | € 2.159.495,05 |
| oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 186.267,37 |
| | |
| Totale lavori a base di appalto | € 2.345.762,42 |
| Progettazione esecutiva | € 0,00 |
| Totale a base di appalto (1) | € 2.345.762,42 |
| <i>compens. prezzi (d.l. 73/2021 conv. L. 106/2021) - 1° e 2° sem. 2021</i> | € 88.880,86 |
| <i>DL Aiuti (DL 50/2022)</i> | € 182.576,51 |
| SubTotale (2) | € 271.457,37 |
| Totale (1+2) | € 2.617.219,79 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | |
| arredi e attrezzature | € 0,00 |
| oneri e iva per progettazione esecutiva | € 0,00 |
| IVA Lavori | € 261.721,98 |
| Spese tecniche, oneri e IVA compresi | € 323.172,54 |
| Incentivi art. 113 DLgs 50/2016 | € 9.112,39 |
| Totale somme a disposizione | € 594.006,91 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 3.211.226,70 |

5. di autorizzare la liquidazione del credito residuo per l'incarico di Direttore Operativo delle Strutture e impianti, oltre che di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per l'appalto in oggetto conferito all'Ing. Michele Maria Mancini, pari a € 834,34 CNPAIA e IVA inclusi;
6. di autorizzare la liquidazione del credito residuo per l'attività di collaborazione che l'Ing. Roberto Guarnaschelli ha espletato in favore della ASST Monza in convenzione con l'ASST Settelaghi, quale Collaudatore Tecnico Statico e tecnico/amministrativo in corso d'opera e finale, pari a € 11.415,37 IVA inclusa;



7. di autorizzare la liquidazione degli incentivi ai sensi dell'art. 113 del DLgs 50/2016 per l'incarico di Direzione Lavori conferito al Geom. Franco Caprarella pari a € 9.112,39 (oneri previdenziali e IRAP a carico dell'amministrazione inclusi);
8. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento discendono oneri a carico dell'Azienda per un totale complessivo pari ad € 21.362,10 oneri previdenziali e IVA 22% compresa, come di seguito dettagliato:

| Bil | Ser | Conto | Descrizione | DGR/DCR | 2025 |
|-----|-----|------------|------------------------------|----------------|-------------|
| SAN | TEC | 0120800002 | FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL | DCR 1600203DPI | € 21.362,10 |

9. di disporre l'invio, da parte della Struttura Complessa proponente, della presente deliberazione alle SS.CC. interessate;
10. di dare atto che, la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 - comma 6 - della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificato dall'art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge;
11. di dare atto, infine, che ai sensi della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento è l'arch. Sara De Trane, Direttore f.f. della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, Responsabile dell'istruttoria e dell'esecuzione del presente provvedimento è il sig. Mattia Moioli, assistente amministrativo in servizio presso la medesima struttura.

Il Direttore Generale
Dr. Carlo Alberto Tersalvi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate