



Oggetto: Realizzazione dell'illuminazione di sicurezza da realizzarsi presso alcuni reparti dell'Ospedale Desio. Approvazione certificato di regolare esecuzione, Quadro Economico finale, liquidazione degli importi di cui agli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e determinazioni conseguenti.

Ufficio Proponente:	S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
Istruttore della pratica:	Sara De Trane
Responsabile del procedimento:	Sara De Trane
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Sara De Trane
La delibera comporta impegno di spesa:	Si
Modalità di Pubblicazione:	INTEGRALE

Proposta N° 1013 del 24-09-2024

con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.123/2011, conservata agli atti del presente procedimento.

Attestazione di regolarità economico-contabile

Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione
Finanziaria e Contabilità: **Silvia Trezzi**

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio

Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali: **Mattia Longoni**

Il presente atto è stato firmato dal Direttore Generale, acquisiti i seguenti pareri:

Direttore Amministrativo **Ivan Alessandro Mazzoleni**

Direttore Sanitario **Michele Sofia**

Direttore Sociosanitario **Antonino Zagari**



Oggetto: Realizzazione dell'illuminazione di sicurezza da realizzarsi presso alcuni reparti dell'Ospedale Desio. Approvazione certificato di regolare esecuzione, Quadro Economico finale, liquidazione degli importi di cui agli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e determinazioni conseguenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del DIRETTORE della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale 30 dicembre 2019 n. 23, di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31 dicembre 2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

DATO ATTO che di conseguenza, a far data dal 1 gennaio 2021, la ASST della Brianza è subentrata nella titolarità dei rapporti contrattuali instaurati dall'ASST di Monza relativamente al P.O. di Desio e alle altre strutture oggetto di afferimento alla nuova ASST;

PREMESSO che:

- la ASST Brianza con deliberazione n. 943 del 22.12.2021, ha affidato l'incarico professionale relativo alla predisposizione delle certificazioni sugli impianti elettrici e meccanici, di cui all'art. 7 comma 6 del Decreto n.37/2008, rispettivamente a:
 - ing. Francesco d'Adda, per la redazione delle Dichiarazioni di Rispondenza (Di.Ri) relative agli impianti meccanici;
 - ing. Fulvio Cassani, per la redazione delle Dichiarazioni di Rispondenza (Di.Ri) relative agli impianti elettrici;
- la ASST Brianza con determinazione n. 131 del 28.02.2022, in seguito alle prescrizioni rilasciate dal Comando VV.F di Monza, ha affidato all'ing. Rainieri Michele dello Studio Tecnico Rainieri la redazione della SCIA di prevenzione incendi da protocollare presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Monza;
- la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale ha avviato in data 17 ottobre 2022 mediante la piattaforma SinTel, una procedura di gara ID n. 160515078 per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell'illuminazione di sicurezza da realizzarsi presso il presidio di Desio;
- la ASST Brianza con deliberazione n. 1079 del 29.12.2022, ha preso atto dell'indizione della procedura di gara negoziata relativa alla realizzazione dell'illuminazione di sicurezza da realizzarsi presso alcuni reparti dell'Ospedale Desio e dell'affidamento della redazione



- progetto esecutivo, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (CSE);
- la ASST Brianza nella medesima deliberazione n. 1079 del 29.12.2022 prende atto di disporre, mediante successivo atto, la nomina del Direttore Lavori, da individuare all'interno dell'organico della U.O.C. Tecnico Patrimoniale;
 - la ASST Brianza con deliberazione n. 33 del 20.01.2023, a seguito di indizione di procedura di gara su portale Sintel, ha affidato l'esecuzione delle opere di cui sopra alla Società Spark Engineering S.r.l. con sede legale in piazza Quattro Novembre 4 - 20124 - Milano (MI) per un importo complessivo pari a € 158.314,36 comprensivi di oneri per la sicurezza pari a € 5.466,03;
 - con nota del 03.09.2022 il RUP arch. Sara De Trane ha nominato come Direttore dei Lavori il P.I. Vincenzo Iosso, Collaboratore Tecnico Professionale in servizio presso la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale di ASST Brianza;
 - a seguito di incontro avvenuto presso l'Ufficio Tecnico del P.O di Desio alla presenza della Società Spark Engineering e del P.I Vincenzo Iosso, per la verifica dello stato di avanzamento dei lavori, è emersa la necessità di ulteriori lavorazioni aggiuntive attribuite alla complessità degli impianti in questione e alle difficoltà incontrate nel determinare con esattezza i limiti dei diversi cantieri presenti presso il presidio di Desio;
 - la ASST Brianza con deliberazione n. 516 del 28.08.2023 prende atto delle lavorazioni aggiuntive di cui sopra, per un importo complessivo delle opere in variante pari a € 16.081,30 comprensivi degli oneri per la sicurezza oltre IVA 22%, del nuovo Quadro Economico e della nomina del Direttore Lavori;

CONSIDERATO che, per mero errore materiale:

- nei precedenti Quadri Economici non era stata inserita la quota relativa all'art. 9 comma 4b del regolamento Aziendale per l'applicazione dell'art. 113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i approvato con delibera n. 854 del 26.10.2022 il cui importo complessivo è pari a € 750,67;
- nei precedenti Quadri Economici è stata inserita nella voce "accantonamento IVA per lavori e somme a disposizione" la quota IVA relativa al fondo incentivante, pari a € 660,59 che nel nuovo Quadro Economico verrà spostata all'interno della voce "imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)";

PRESO ATTO di quanto sopra, si rende necessario rettificare i Quadri Economici come di seguito riportato:

<i>LAVORI</i>	IMPORTI a base di gara €	IMPORTI di aggiudicazione €	IMPORTI variante €
Opere Impiantistiche	182.200,89 €	152.848,33 €	168.337,41 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	5.466,03 €	5.466,03 €	6.058,25 €
Totale lavori	187.666,92 €	158.314,36 €	174.395,66 €
Somme a disposizione			
Rilievi, accertamenti e indagini	0,00	0,00	0,00



Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per accordo bonario (art. 205 d.lgs 50/16)	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo di cui all'art. 113, comma 2 d.lgs 50/16	3.753,34 €	3.753,34 €	3.753,34 €
Accantonamento fondo di cui all'art. 113, comma 4 d.lgs 50/16			
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al rup e di verifica e validazione	0,00	0,00	0,00
Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00	0,00	0,00
Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche	0,00	0,00	0,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal csa, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00	0,00	0,00
Arredi e attrezzature			
Spese tecniche, oneri previdenziali compresi	14.300,00 €	14.300,00 €	14.300,00 €
Imprevisti e arrotondamenti (iva compresa)	14.847,02 €	25.657,14 €	6.037,95 €
Altre somme a disposizione	0,00	0,00	0,00
Accantonamento IVA lavori	41.286,72 €	34.829,16 €	38.367,05 €
Accantonamento IVA somme a disposizione	3.146,00 €	3.146,00 €	3.146,00 €
Economia	0,00	0,00	0,00
Totale somme a disposizione	77.333,08 €	81.685,64 €	65.604,34 €
Totale complessivo	265.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €

RITENUTO di:

- approvare il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) relativo ai lavori per la realizzazione dell'illuminazione di sicurezza da realizzarsi presso alcuni reparti dell'Ospedale Desio, redatto dal Direttore dei Lavori, P.I. Vincenzo Iosso, in data 25.08.2023, allegato al presente provvedimento;
- approvare il Quadro Economico Finale dell'intervento di seguito riportato:

	LAVORI	IMPORTI a base di gara €	IMPORTI di aggiudicazione €	IMPORTI variante €	IMPORTI finale €
A	opere impiantistiche	182.200,89 €	152.848,33 €	168.337,41 €	168.337,41 €
B	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	5.466,03 €	5.466,03 €	6.058,25 €	6.058,25 €
	totale lavori	187.666,92 €	158.314,36 €	174.395,66 €	174.395,66 €
C	somme a disposizione				
	rilievi, accertamenti e indagini	0,00	0,00	0,00	0,00
	allacciamenti ai pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
	accantonamento per accordo bonario (art. 205 d.lgs 50/16)	0,00	0,00	0,00	0,00
	accantonamento fondo di cui all'art. 113, comma 2 d.lgs 50/16	3.753,34 €	3.753,34 €	3.753,34 €	1.231,09 €
	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al rup e di verifica e validazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00	0,00	0,00	0,00
	spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00



spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal csa, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00
arredi e attrezzature				
spese tecniche, oneri previdenziali compresi	14.300,00 €	14.300,00 €	14.300,00 €	14.300,00 €
imprevisti e arrotondamenti (iva compresa)	14.847,02 €	25.657,14 €	6.037,95 €	0,00
altre somme a disposizione	0,00	0,00	0,00	0,00
accantonamento iva lavori	41.286,72 €	34.829,16 €	38.367,05 €	38.367,05 €
accantonamento iva somme a disposizione	3.146,00 €	3.146,00 €	3.146,00 €	3.146,00 €
economia	0,00	0,00	0,00	8.560,20 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	77.333,08 €	81.685,64 €	65.604,34 €	65.604,34 €
TOTALE COMPLESSIVO	265.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €

- nominare, secondo quanto stabilito dall'art. 4 – “individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta” del regolamento aziendale di cui sopra, i dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività relativamente ai lavori in oggetto, di seguito indicati:
 - arch. Sara De Trane, in qualità di RUP;
 - P.I. Vincenzo Iosso in qualità di Direttore dei lavori;
 - Mattia Moioli, assistente amministrativo;
 - Angela Nuzzolo, assistente amministrativo;

PRESO ATTO che la quota di incentivo, calcolata sulla base del Regolamento aziendale per l'applicazione dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – incentivi per funzioni tecniche – per l'acquisizione di lavori, beni e servizi dell'ASST Brianza approvato con Delibera n.854 del 26.10.2022 è pari a € 3.753,34 calcolata come di seguito riportato:

importo lavori a base di gara	art. 9 tab. 4	art. 9 comma 4.a	art. 9 comma 4.b
		2,00%	80%
187.666,92 €	3.753,34 €	3.002,67 €	750,67 €

e trovano copertura all'interno delle voci del Quadro Economico;

VISTO il prospetto di ripartizione per l'incentivo redatto dal RUP arch. Sara De Trane, calcolato sulla base del Regolamento Aziendale per l'applicazione dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., allegato al presente provvedimento, le cui quote di incentivo verranno ripartite come di seguito riportato:

- € 1.231,09 destinati, ai sensi dell'art. 9 comma 4a del regolamento Aziendale, ai membri del gruppo di lavoro:
 - € 990,88 al P.I. Vincenzo Iosso in qualità di Direttore dei lavori;
 - € 180,16 al sig. Mattia Moioli, assistente amministrativo;
 - € 60,05 alla sig.ra Angela Nuzzolo, assistente amministrativo;
- € 2.522,25, comprensivo anche della quota di fondo spettante a personale con qualifica dirigenziale, che tornano nelle disponibilità del Quadro Economico nella voce “Economia”;

PRESO ATTO che la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale ha verificato che ciascun componente del gruppo di lavoro ha regolarmente espletato le funzioni affidate come evidenziato nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale;



RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione al personale interessato dall'intervento le relative quote di incentivo, per un totale complessivo pari a € 1.231,09 comprensivi, ai sensi dell'art. 9 comma 5 del regolamento Aziendale, degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, nonché dell'IRAP;

DATO ATTO che dal presente provvedimento discendono oneri a carico dell'azienda pari a € 1.231,09 comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, nonché dell'IRAP come di seguito riportato e trovano copertura economica all'interno delle voci del Quadro Economico finale:

Bil.	Ser.	Conto	Descrizione	DGR/DCR	2024
SAN.	TEC	01.20.800002	FORNITORI C/ ANTICIPI PER SAL	DCR2204188IND	€1.231,09

VISTA l'attestazione di regolarità economico-contabile;

VISTA la proposta n. 1013/2024 del Direttore f.f. della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 123/2011, conservata agli atti del presente procedimento;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di propria competenza ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. n. 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate,

1. di prendere atto che, per mero errore materiale:
 - nei precedenti Quadri Economici non era stata inserita la quota relativa all'art. 9 comma 4b del regolamento Aziendale per l'applicazione dell'art. 113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i approvato con delibera n. 854 del 26.10.2022 il cui importo complessivo è pari a € 750,67;
 - nei precedenti Quadri Economici è stata inserita nella voce "accantonamento IVA per lavori e somme a disposizione" la quota IVA relativa al fondo incentivante, pari a € 660,59 che nel nuovo Quadro Economico verrà spostata all'interno della voce "imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)";
2. di approvare le rettifiche dei Quadri Economici precedenti come in premessa riportati;
3. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) relativo ai lavori per la realizzazione dell'illuminazione di sicurezza da realizzarsi presso alcuni reparti dell'Ospedale Desio, redatto dal Direttore dei Lavori, P.I. Vincenzo Iosso, in data 25.08.2023, allegato al presente provvedimento;
4. di prendere atto della nomina, secondo quanto stabilito dall'art. 4 – "individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta" del regolamento aziendale di cui sopra, dei



dipendenti che sono stati chiamati ad espletare il complesso delle attività relativamente ai lavori in oggetto, di seguito indicati:

- arch. Sara De Trane, in qualità di RUP;
 - P.I. Vincenzo Iosso in qualità di Direttore dei lavori;
 - Mattia Moioli, assistente amministrativo;
 - Angela Nuzzolo, assistente amministrativo;
5. di approvare il prospetto di ripartizione per l'incentivo redatto dal RUP arch. Sara De Trane, calcolato sulla base del Regolamento Aziendale per l'applicazione dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., allegato al presente provvedimento, le cui quote di incentivo verranno ripartite come di seguito riportato:
- € 1.231,09 destinati, ai sensi dell'art. 9 comma 4a del regolamento Aziendale, ai membri del gruppo di lavoro:
 - € 990,88 al P.I. Vincenzo Iosso in qualità di Direttore dei lavori;
 - € 180,16 al sig. Mattia Moioli, assistente amministrativo;
 - € 60,05 alla sig.ra Angela Nuzzolo, assistente amministrativo;
 - € 2.522,25, comprensivo anche della quota di fondo spettante a personale con qualifica dirigenziale, che tornano nelle disponibilità del Quadro Economico nella voce "Economia";
6. di autorizzare la liquidazione delle quote di incentivo come sopra riportato;
7. di prendere atto che dal presente provvedimento discendono oneri a carico dell'azienda pari a € 1.231,09 comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, nonché dell'IRAP come di seguito riportato e trovano copertura economica all'interno delle voci del Quadro Economico finale:

Bil.	Ser.	Conto	Descrizione	DGR/DCR	2024
SAN.	TEC	01.20.800002	FORNITORI C/ ANTICIPI PER SAL	DCR2204188IND	€1.231,09

8. di disporre l'invio, da parte della Struttura proponente, della presente deliberazione a tutte le Strutture interessate;
9. di dare atto che, la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 - comma 6 - della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificato dall'art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge;
10. di dare atto infine che, ai sensi della legge n. 241/1990, responsabile del procedimento è l'arch. Sara De Trane, Direttore f.f. S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale che è anche responsabile dell'istruttoria e dell'esecuzione del presente provvedimento.

I seguenti Allegati sono parte integrante dell'Atto

Certificato Regolare
Esecuzione.pdf

Certificato di regolare
Esecuzione

35019760cf6cddf7f728e96136417dd6f725d60ae380d7a8712ae26378bc6c70

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Brianza

prospetto di calcolo.pdf

Prospetto di calcolo

d48d94cedbc692790422081fc745eb0d6600d70466dd576f68ea0bf1d24bc09f

Il Direttore Generale

Dr. Carlo Alberto Tersalvi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: Contratto relativo all'aggiudicazione dei lavori per la realizzazione dei lavori riguardanti l'illuminazione di sicurezza da realizzarsi nei reparti del vecchio monoblocco del presidio ospedaliero PIO XI di Desio (MB).

CONTRATTO/ORDINE: Ordine N. VPR/6 del 14/10/2021, e Delibera 33 del 20/01/2023.

CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA: CIG:9452047BED

DITTA APPALTATRICE: Spark Engineering S.r.l. con sede Legale in piazza Quattro Novembre, 4 – 20124 – Milano (MI).

1). IMPORTO CONTRATTUALE: Importo complessivo Euro 158.314,36 di cui per i lavori Euro 152.848,33 (al netto di IVA) e per gli oneri per la sicurezza Euro 5.466,03 (al netto di IVA).

Presa atto lavorazioni aggiuntive, nuovo Quadro Economico e presa d'atto nomina Direttore Lavori con Determina variante e nomina D.L. Num516-Anno2023_94

2). OPERE AGGIUNTIVE VARIANTE: Importo complessivo Euro € 16.081,30 di cui per i lavori Euro 15.489,08 (al netto di IVA) e per gli oneri per la sicurezza Euro 592,22 (al netto di IVA).

L'anno **DUEMILAVENTITTE** il giorno **VENTICINQUE** del mese di **AGOSTO** in **DESIO** il sottoscritto Per. Ind. Vincenzo Iosso nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

- Visto il verbale di consegna dei lavori in gara del punto 1, in data 13 marzo 2023;
- Visto i lavori al punto 2, Variante per lavorazione aggiuntive/aree mancanti/imprevisti, computate e approvate dal sottoscritto Per. Ind. Vincenzo Iosso in qualità di Direttore dei Lavori e autorizzate a procedere dal RUP arch. Sara De Trane, in data 15 maggio 2023;
- Visto il verbale di verifica e collaudo dell'impianto illuminazione di sicurezza da realizzarsi nei reparti del vecchio monoblocco del presidio ospedaliero PIO XI di Desio (MB), *ai sensi dell'Art. 7, comma 1, D.M. 22 gennaio 2008, n.37, redatto per le specifiche competenze tecniche dal sig. Gianpietro Giassi, ditta Spark Engineering S.r.l.*

Si è trovato sui luoghi in cui si sono svolti i lavori e precisamente nei reparti/servizi corpo A/B/C/D e negli edifici G1, G2, G3 e G4 dell'ospedale PIO XI di Desio unitamente al Sig. Pietro Giassi (Spark Engineering S.r.l.) e sig. Jacopo Giassi (Spark Engineering S.r.l.).

Alla presenza degli intervenuti sono state verificate in contraddittorio le opere eseguite a seguito dei



riscontri effettuati e visti i documenti contrattuali,

CERTIFICA che

l'Appaltatore la Società Spark Engineering S.r.l. con sede Legale in piazza Quattro Novembre, 4 – 20124 – Milano (MI), ha ultimato i lavori contrattualmente previsti entro il 11 maggio 2023 in tempo utile e rispettando il cronoprogramma, mentre i lavori in variante si sono conclusi in data 31 maggio 2023.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Vincenzo Iosso Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Spark Engineering S.r.l. corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata/verificata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- non ci sono stati contenziosi e/o controversie tra le parti per quanto riguarda la prestazione dei lavori sopra citati.

CERTIFICA che

i lavori riguardanti l'illuminazione di sicurezza da realizzarsi nei reparti del vecchio monoblocco del presidio ospedaliero PIO XI di Desio (MB), appaltati dall' Impresa Spark Engineering S.r.l. con sede Legale in piazza Quattro Novembre, 4 – 20124 – Milano (MI).

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI e LIQUIDATI

Desio, 25 agosto 2023

IL DIRETTORE DEI LAVORI

**Azienda Socio Sanitaria Territoriale
(ASST) della BRIANZA
Ospedale PIO XI
UOC TECNICO PATRIMONIALE
Collaboratore Tecnico
P.I. VINCENZO IOSSO**

Responsabile procedimento: arch. Sara De Trane
Pratica trattata da: Per. Ind. Vincenzo Iosso

Realizzazione illuminazione di sicurezza in alcuni Reparti dell'Ospedale di Desio sito in Via Giuseppe Mazzini, 1

Incentivo, calcolato sulla base del Regolamento aziendale per l'applicazione dell'art. 113 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. – incentivi per funzioni tecniche – per l'acquisizione di lavori, beni e servizi dell'ASST Brianza approvato con Delibera n. 854 del 26.10.2022

importo lavori a base di gara	art. 9 tab. 4	art. 9 comma 4.a	art. 9 comma 4.b	art. 9 tab. 5 grado di complessità
187.666,92 €	2,00% 3.753,34 €	80% 3.002,67 €	20% 750,67 €	75,0%

FASE PROCEDIMENTO	QUOTA	ATTIVITA'	sub quota	NOME	RUOLO	%	QUOTA DA ACCANTONARE	DIRIGENTE	QUOTA INCENTIVO
Programmazione Interventi	4%	Programma Triennale	2%	SARA DE TRANE	Responsabile	1,0%	30,03 €	SI	- €
		Collab. Programma Triennale		MATTIA MOIOLI	Coadiutore Amm.	1,0%	30,03 €	NO	30,03 €
		Preventivazione Spesa	2%	SARA DE TRANE	Responsabile	1,0%	30,03 €	SI	- €
		Collab. Preventivazione Spesa		ANGELA NUZZOLO	Coadiutore Amm.	1,0%	30,03 €	NO	30,03 €
Verifica preventiva dei progetti	5%	Attività di verifica	5%	SARA DE TRANE	Responsabile	5,0%	150,13 €	SI	- €
Fase di affidamento	5%	Redazione e controllo atti	3%	SARA DE TRANE	Responsabile	1,0%	30,03 €	SI	- €
				MATTIA MOIOLI	Coadiutore Amm.	2,0%	60,05 €	NO	60,05 €
		Procedura di gara	2%	SARA DE TRANE	Responsabile	1,0%	30,03 €	SI	- €
				MATTIA MOIOLI	Coadiutore Amm.	1,0%	30,03 €	NO	30,03 €
Fase Esecutiva		Direttore Lavori	25%	VINCENZO IOSSO	Collaboratore Tecnico	25,0%	750,67 €	NO	750,67 €
		Ispettore di cantiere e Direttore Operativo	18%	-	-	0,0%	- €		- €
		Direttore Operativo opere edili		-	-	0,0%	- €		- €
		Direttore Operativo impianti meccanici		-	-	0,0%	- €		- €
		Direttore Operativo impianti elettrici		-	-	0,0%	- €		- €
		Collaudo in corso opera - Tecnico amministr.	12%	-	-	0,0%	- €		- €
		Collaudo in corso opera - Statico	4%	-	-	0,0%	- €		- €
		Collaudo Finale - Tecnico amministr.	10%	-	-	0,0%	- €		- €
		Collaudo Finale - Statico	4%	-	-	0,0%	- €		- €
		Certificato Regolare Esecuzione - CRE	8%	VINCENZO IOSSO	Collaboratore Tecnico	8,0%	240,21 €	NO	240,21 €
Certificato Regolare Esecuzione - Statico	4%	-	-	0,0%	- €		- €		
RUP	27%	Attività di cui all'art. 31	22%	SARA DE TRANE	Responsabile	22,0%	660,59 €	SI	- €
		Collab Tecnici	2%			0,0%	- €		- €
		Collab. Amministrativi	3%	MATTIA MOIOLI	Coadiutore Amm.	2,0%	60,05 €	NO	60,05 €
				ANGELA NUZZOLO	Coadiutore Amm.	1,0%	30,03 €	NO	30,03 €
							2.161,92 €		1.231,09 €

Fondo Art. 113	Quota 80%	Quota 20%
3.753,34	3.002,67	750,67

RUOLO	Quota 80%	Quota 20%
Comparto Professionale	-	
Comparto Tecnico	990,88	
Comparto Amministrativo	240,21	
Risparmi ed Economie	840,75	
Dirigente	930,83	
Investimenti (solo quota 20%)		750,67

trattandosi di fondi indistinti, la quota torna nelle disponibilità del QE e non alimenta il contr. C/CAP

Comparto PROF. - F0300780	-
Comparto TECN. - F0300781	990,88
Comparto AMM. - F0300782	240,21
1010800001 - CONTR. C/CAP. ART.113 INCENTIVI	-
	1.231,09