



Oggetto: PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 lett. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LE PRESTAZIONI IMPIANTISTICHE FINALIZZATE AI LAVORI DI COLLEGAMENTO IDRAULICO E ELETTRICO DI DUE GRUPPI RIFRIGERATORI PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO PIO XI DI DESIO. PRESA D'ATTO DELL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP E48I23007980002 - B18ED29807

Ufficio Proponente:	S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
Istruttore della pratica:	Antonio Iosso
Responsabile del procedimento:	Sara De Trane
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Sara De Trane
La delibera comporta impegno di spesa:	Si
Modalità di Pubblicazione:	INTEGRALE

Proposta N° 1411 del 24-12-2024

con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.123/2011, conservata agli atti del presente procedimento.

Attestazione di regolarità economico-contabile

Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione
Finanziaria e Contabilità: **Silvia Trezzi**

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio

Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali: **Mattia Longoni**

Il presente atto è stato firmato dal Direttore Generale, acquisiti i seguenti pareri:

Direttore Amministrativo **Ivan Alessandro Mazzoleni**

Direttore Sanitario **Michele Sofia**

Direttore Sociosanitario **Antonino Zagari**



Oggetto: PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 lett. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LE PRESTAZIONI IMPIANTISTICHE FINALIZZATE AI LAVORI DI COLLEGAMENTO IDRAULICO E ELETTRICO DI DUE GRUPPI RIFRIGERATORI PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO PIO XI DI DESIO. PRESA D'ATTO DELL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP E48I23007980002 - B18ED29807

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del DIRETTORE della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale 30 dicembre 2019 n. 23, di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31 dicembre 2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

PREMESSO che:

- ASST Brianza è beneficiaria di finanziamento di cui alla DGR XI/3479 del 05/08/2020, avente ad oggetto “Programma regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n. XI/3264/2020 e stanziamento contributi. Modifica degli allegati di cui alla DGR XI/3331/2020”;
- che con DGR XII/861 del 08/08/2023, avente ad oggetto “Programma di investimenti in materia di edilizia Sanitaria e Socio Sanitaria – Rimodulazione e Proroghe Scadenze di alcuni Interventi in corso di attuazione – 1° provvedimento 2023” relative alle DGR XI/3479 sopra richiamata e alla DGR XI/6254 del 11/04/2022, avente ad oggetto “Programma degli investimenti in Sanità - Rimodulazione di alcuni interventi in corso di attuazione ricompresi nei programmi di investimento in materia di edilizia sanitaria. I provvedimenti 2022, sono stati rimodulati e prorogati come da allegato 2 della medesima DGR, e all'intervento originario della sola Sostituzione n. 3 celle di commutazione, sostituzione di celle di media tensione (MT) e realizzazione di una seconda linea di emergenza in media tensione da realizzarsi presso il P.O. di Vimercate sono inseriti nel medesima copertura del finanziamento i seguenti tre interventi:
 - Intervento di potenziamento degli impianti aeraulici a supporto della Terapia Semintensiva di tipo B ubicata presso il P.O. di Vimercate;
 - Intervento di sostituzione di n. 1 gruppo frigo da 1.000 kW frigoriferi e da installarsi



presso il P.O. Pio XI di Desio;

- Intervento di potenziamento e messa in sicurezza impianti gas medicali PO di Desio;
- ASST Brianza, con deliberazione n. 433 del 30.04.2024 ha approvato l'esito della procedura di gara, aggiudicando alla Società Edison Next Government S.r.l. l'affidamento dei lavori di collegamento idraulico ed elettrico di due gruppi refrigeratori, presso il Presidio Ospedaliero "Pio XI" di Desio;
- ASST Brianza, con la medesima deliberazione, ha confermato il p.i. Antonio Iosso in qualità di Responsabile della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, presso il Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio, RUP delle prestazioni impiantistiche finalizzate ai soli lavori di collegamento
- idraulico ed elettrico di due gruppi refrigeratori;

PRESO ATTO che:

- l'ultimazione dei lavori si concludeva il giorno 11 ottobre 2024 con la posa dell'isolamento termico e rivestimento delle tubazioni;
- l'esecuzione dei lavori di collegamento idraulico e elettrico eseguiti nel mese di luglio 2024, hanno comunque consentito di avviare i due refrigeratori, non oggetto del presente provvedimento, in data 9 agosto 2024;
- la documentazione tecnica, i certificati di conformità e collaudi sono stati trasmessi in data 16 ottobre 2024;

DATO ATTO che:

- il Direttore dei Lavori, p.i. Antonio Iosso in qualità di Responsabile della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, presso il Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio, in data 05.11.2024, ha redatto la Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, così come previsto dall'art. 116 del D.lgs. 36/2023, allegato al presente provvedimento da cui si evince che:
- resta un credito netto a favore dell'impresa di € 61.756,17 oltre IVA al 22%;
- dalla sconto di gara si sono avuti risparmi per € 618,61.

PRESO ATTO che:

- il RUP p.i. Antonio Iosso in qualità di Responsabile della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, presso il Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio, in data 05.11.2024, ha confermato il Certificato di Regolare Esecuzione, del punto precedente, per l'esecuzione dei lavori di collegamento idraulico e elettrico di due gruppi refrigeratori, non oggetto del presente provvedimento, presso il P.O. PIO XI di Desio, così come previsto dall'art. 116 del D.lgs. 36/2023, allegato al presente provvedimento;

RITENUTO, in fine, di dover approvare il Quadro Economico Finale come di seguito riportato:



	LAVORI	IMPORTO base di gara €	IMPORTO di aggiudicazione €	IMPORTO finale €
A	lavori di collegamento idraulico ed elettrico di due gruppi refrigeratori presso P.O. PIO XI Desio	€ 61.860,70	€ 61.242,09	€ 61.242,09
B	Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 514,08	€ 514,08	€ 514,08
	TOTALE LAVORI	€ 62.374,78	€ 61.756,17	€ 61.756,17

VERIFICATO che la spesa complessiva di € 61.756,17 trova copertura nella deliberazione n. 433 del 30.04.2024 in premessa richiamata;

RITENUTO necessario attribuire l'immediata esecutività al presente atto stante la necessità di procedere con la liquidazione alla Società Edison Next Government S.r.l.;

VISTA l'attestazione di regolarità economico-contabile;

VISTA la proposta n. 1411/2024 del Direttore f.f. della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 123/2011, conservata agli atti del presente procedimento;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di propria competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n.502/92 s.m.i.;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto che:
 - l'ultimazione dei lavori si concludeva il giorno 11 ottobre 2024 con la posa dell'isolamento termico e rivestimento delle tubazioni;
 - l'esecuzione dei lavori di collegamento idraulico e elettrico eseguiti nel mese di luglio 2024, hanno comunque consentito di avviare i due refrigeratori, non oggetto del presente provvedimento, in data 9 agosto 2024;
 - la documentazione tecnica, i certificati di conformità e collaudi sono stati trasmessi in data



16 ottobre 2024;

2. di approvare la Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, così come previsto dall'art. 116 del D.lgs. 36/2023, redatto dal Direttore dei Lavori e confermato dal RUP nella medesima persona del p.i. Antonio Iosso in qualità di Responsabile della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, presso il Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio, allegato al presente provvedimento da cui si evince che:
 - resta un credito netto a favore dell'impresa di € 61.756,17 oltre IVA al 22%;
 - dalla sconto di gara si sono avuti risparmi per € 618,61;
3. di approvare il Quadro Economico Finale così come riportato in premessa per un importo di € 61.756,17;
4. di approvare il credito in favore della Società Edison Next Government S.r.l. e l'immediata liquidazione;
5. di prendere atto che la spesa autorizzata ha avuto, a seguito dello sconto di gara, un risparmio di € 618,61;
6. di disporre l'invio, da parte dell'Unità Operativa proponente, della presente deliberazione alle SS.CC. interessate;
7. di dare atto che, la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 - comma 6 - della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificato dall'art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge;
8. di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del presente atto è l'arch. Sara De Trane in qualità Direttore f.f. della SC Gestione Tecnico Patrimoniale e Responsabile dell'istruttoria e dell'esecuzione del presente provvedimento è il p.i. Antonio Iosso Responsabile della S.C. Tecnico Patrimoniale del P.O. PIO XI di Desio in servizio presso la medesima struttura.

I seguenti Allegati sono parte integrante dell'Atto

Certificato Regolare
Esecuzione lavori firmato.pdf

Certificato di Regolare
Esecuzione

92ad83b5bf04ee19ebd32c9d468277df772d799967ed7ab2999bbaf352eab622

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Brianza

Il Direttore Generale
Dr. Carlo Alberto Tersalvi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



APPALTO: LAVORI DI COLLEGAMENTO ELETTRICI ED IDRAULICI RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DI DUE NUOVI GRUPPI REFRIGERATORI PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO PIO XI DI DESIO.

**RELAZIONE DEL DIRETTORE LAVORI SUL CONTO FINALE
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(Art. 116 del D.Lgs. 36/2023)**

COMMITTENTE: ASST BRIANZA, Via Santi Cosma e Damiano 10 - Vimercate (MB)

IMPRESA APPALTATRICE: Edison Next Government S.r.l. con Sede Legale in Viale Fulvio Testi 121
– 20162 Milano e P. IVA 12860530158

DELIBERA DI AFFIDAMENTO: Delibera n° 433 del 30.04.2024

CODICE UNICO DI PROGETTO: CUP: E48I23007980002

CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA: CIG: B18ED29807

ORDINE DI SERVIZIO AVVIO FORNITURA: 23.05.2024

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI: 28.05.2024

DURATA DEI LAVORI: 5 gg

IMPORTO CONTRATTUALE: Importo complessivo € 61.756,17 + I.V.A. 22%

Coordinatore Sicurezza in fase esecutiva: _____

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: P.I. Antonio Iosso

DIRETTORE DEI LAVORI: P.I. Antonio Iosso

RELAZIONE DEL DIRETTORE LAVORI
SUL CONTO FINALE
(Art. 116 del D.Lgs. 36/2023)

Premesso che

Con Deliberazione del Direttore Generale n° 433 del 30.04.2024 venivano affidate le lavorazioni di collegamento elettrico ed idraulico relativo alla sostituzione di due Gruppi Refrigeratori per il Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio, alla Società Edison Next Government S.r.l. con Sede Legale in Viale Fulvio Testi 121 – 20162 Milano e P. IVA 12860530158.

L'intervento consisteva nella realizzazione:

- linee idrauliche correttamente dimensionate, complete di saracinesche, filtro a Y, giunti antivibranti, accessori quali manometri/termometri/flussostati e isolamenti termici completi di finitura in alluminio;
- linee di alimentazione elettrica correttamente dimensionata, da posare in cavidotto esistente;
- Prove funzionali, collaudi ed avviamenti.

Con il medesimo Provvedimento veniva inoltre stabilito che la Direzione dei Lavori sarebbe stata svolta dal P.I. Antonio Iosso.

In data 10/07/2024 Edison Next Government S.r.l. consegnava tramite PEC istanza di subappalto n° 1200002203 per l'affidamento alla ditta Tecnologica Impianti Srl, con sede nel Comune di Bovisio Masciago (MB - Italia) Largo Brugheri 1B/4 CAP 20813 Partita IVA/Cod.Fisc.:07033080966 Iscritta al Registro della C.C.I.A.A. di Milano al numero: MB - 1873115 dal 02/03/2023, delle opere meccaniche di collegamento di due Gruppi Refrigeratori.

In data 28/08/2024 Edison Next Government S.r.l. consegnava tramite PEC istanza di subappalto n° 1200002281 per l'affidamento alla ditta T Coibentazioni srl, con sede legale in Nerviano CAP 20014

– Via Enrico Toti n. 1, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02298180031, delle opere di realizzazione di isolamenti termici delle nuove tubazioni realizzate.

Sospensioni e riprese: Non si è verificata la necessità di dover procedere alla sospensione dei lavori.

Perizia modificativa e suppletiva di variante: Non si è verificata la necessità di dover procedere alla redazione di perizia.

Ultimazione dei Lavori: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 11/10/2024.

NOTE: I termini di ultimazione lavori previsti nei documenti contrattuali sono state derogati a seguito della sopraggiunta richiesta dei subappalto e infortunio del sottoscritto.

Penali per ritardo: Non è stata applicata alcuna penale.

Danni di forza maggiore: Nel corso dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Pagamenti in acconto: Non sono stati effettuati pagamenti in acconto.

Infortuni sul lavoro: Nel corso dei lavori non si sono verificati infortuni sul lavoro.

Cessione dei Crediti: Non si sono verificate cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore a favore di Terzi.

Obblighi in materia di sicurezza: Durante l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore ha assolto a tutti gli obblighi in materia di sicurezza.

Posizioni Assicurative:

Edison Next Government S.r.l.

Posizione INAIL: 10953556/4 e 93124657/0

Posizione INPS: 4959627424 Sede: Milano Missori;

Il Collaudo è sostituito, vista la natura delle opere ed il relativo importo, dal Certificato di Regolare Esecuzione.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (Art. 116 del D.Lgs. 36/2023)

Il Sottoscritto P.I. Antonio Iosso, Direttore dei Lavori in argomento, Viste le norme Vigenti in materia di lavori pubblici;

CONSIDERATO

- Che i lavori eseguiti dalla Società Edison Next Government S.r.l. con Sede Legale in Viale Fulvio Testi 121 – 20162 Milano e P. IVA 12860530158 sono stati eseguiti a regola d'arte;
- Che la Società Edison Next Government S.r.l. in data odierna comunica con prot. AP/sc 213/24 di aver anticipato in data 16.10.2024, le Di.Co. ENG n. 001-2024 relative al collegamento elettrico, la Di.Co. Tecnologica Impianti n. 116-24 relativa al collegamento idraulico e tutta la documentazione quali certificati e schede tecniche;
- Che il primo avviamento, dei due Gruppi Refrigeratori marca TRANE mod. RTAF155 matricola n. ELH02671 e n. ELH02674, è stato eseguito in data 09.08.2024;
- Che i lavori di isolamento termico e rivestimento delle tubazioni sono terminati in data 11.10.2024 e contestualmente è stata dichiarata l'ultimazione dei lavori;
- Che l'impresa è in regola con versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla Stazione Appaltante;

CERTIFICA

Che i lavori di collegamento elettrico ed idraulico relativo alla sostituzione di due Gruppi Refrigeratori per il Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio, sono stati regolarmente eseguiti, in conformità a quanto previsto nei documenti di gare, nei termini del contratto sottoscritto e della documentazione prodotta dalla Società Edison Next Government S.r.l. con Sede Legale in Viale Fulvio Testi 121 – 20162 Milano e P. IVA 12860530158.

Pertanto, premesso tutto quanto sopra, si autorizza l'emissione della fattura e la relativa liquidazione dell'importo di € 61.756,17 oltre IVA, di cui € 61.242,09 per i lavori, € 514,08 per oneri relativi ai costi per la sicurezza.

Fatto in duplice esemplare, letto, confermato e sottoscritto.

Desio, 05/11/2024

Direttore dei Lavori
P.I. Antonio Iosso
**Azienda Socio Sanitaria Territoriale
(ASST) della BRIANZA**
Ospedale PIO XI
UOC TECNICO PATRIMONIALE
Referente di Presidio
P.I. ANTONIO IOSSO



Responsabile Unico del Progetto
P.I. Antonio Iosso
**Azienda Socio Sanitaria Territoriale
(ASST) della BRIANZA**
Ospedale PIO XI
UOC TECNICO PATRIMONIALE
Referente di Presidio
P.I. ANTONIO IOSSO

Spettabile

ASST BRIANZA
Via Santi Cosma e Damiano 10
Vimercate (MB)

c.a. : R.U.P. P.I. Antonio Iosso

Milano, 05/11/2024

Prot. n°: AP/sc 213/24

**OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 lett. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LE PRESTAZIONI IMPIANTISTICHE FINALIZZATE AI LAVORI DI COLLEGAMENTO ELETTRICI ED IDRAULICI RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DI DUE NUOVI GRUPPI REFRIGERATORI PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO PIO XI DI DESIO
COMUNICAZIONE FINE LAVORI E CONSEGNA DICHIARAZIONI DI CONFORMITA'**

Con la presente, la società Edison Next Government S.r.l. con Sede Legale in Viale Fulvio Testi 121 – 20162 Milano e P. IVA 12860530158 in riferimento alla vostra Delibera n° 433 del 30.04.2024 in qualità di società affidataria delle lavorazioni in oggetto aventi CIG B18ED29807,

COMUNICA

di aver concluso i lavori di collegamento elettrici ed idraulico relativi alla sostituzione di due Gruppi Refrigeratori c/o il Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio, in data 11.10.2024.

Si comunica inoltre che in data 16.10.2024 sono stati trasmessi mediante “WeTransfer” i seguenti documenti:

- Di.Co ENG n.001-2024 relativa al collegamento elettrico Refrigeratori Trane RTAF;
- Di.Co Tecnologica Impianti n° 116-24 relativa al collegamento elettrico Refrigeratori Trane RTAF;

a corredo sono stati allegati tutti i certificati e le schede tecniche dei materiali utilizzati.

Distinti Saluti



EDISON NEXT
Edison Next Government S.r.l.
Sede Legale Viale Fulvio Testi, 121 - 20162 Milano
Partita Iva: 12860530158

C1 Confidential

Edison Next Government Srl

Viale Fulvio Testi, 121
20162 Milano
Tel. +39 02 87387755
nextgovernment@pec.edison.it

Società a socio unico soggetta all'attività
di direzione e coordinamento da parte di Edison Spa

Capitale Soc. 64.900.000,00 euro i.v.
Reg. Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi, C.F. e Partita IVA 12860530158
REA di Milano 1592042
Codice destinatario RWYUTBX