

Oggetto: M6C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona. Progetto: Realizzazione Casa della Comunità presso la sede di Agrate Brianza CUP: E97H22000760006 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. Approvazione Perizia di variante n. 1.

Ufficio Proponente:	S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
Istruttore della pratica:	Giuseppe Bramanti
Responsabile del procedimento:	Giuseppe Bramanti
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Alberto Nicolò (sostituto)
La determina comporta impegno di spesa:	Si
Modalità di Pubblicazione:	INTEGRALE

Attestazione di regolarità economico-contabile

Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità:	Silvia Trezzi
---	----------------------

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio

Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali:	Mattia Longoni
--	-----------------------

Il presente atto è stato firmato dal Dirigente dell'Ufficio Proponente: Alberto Nicolò (sostituto)



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Ministero della Salute

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**
ASST Brianza

**Oggetto: M6C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona. Progetto:
Realizzazione Casa della Comunità presso la sede di Agrate Brianza CUP: E97H22000760006
- Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. Approvazione Perizia di variante n. 1.**

Il DIRETTORE della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale



PREMESSO che il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, secondo le previsioni degli articoli 4 e 17 attribuisce, tra l’altro, ai Dirigenti il potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato in osservanza delle istruzioni operative rese dalla Direzione Strategica ed approvate con deliberazione n. 377 del 17 aprile 2026, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri per la definizione delle funzioni gestionali dei Dirigenti, ivi richiamati;

PREMESSO che:

- ASST Brianza ha aderito agli AQ mediante la piattaforma regionale ARIA per l'attivazione di appalti integrati complessi (sviluppo progetto definitivo, esecutivo ed esecuzione lavori) per i progetti finanziati con PNRR con particolare riferimento all’intervento denominato “Realizzazione di una Casa di Comunità nel Comune di Agrate Brianza via Lecco snc - CUP: E97H22000760006”;
- in data 28 settembre 2023 ASST Brianza ha sottoscritto con la Multi Manutenzione S.r.l. il contratto applicativo per l’appalto integrato complesso per la realizzazione di una Casa di Comunità nel Comune di Agrate;
- con Deliberazione n. 1290 del 30 dicembre 2024, ASST Brianza ha approvato il Progetto Esecutivo dell’intervento elaborato dall’appaltatore Multi Manutenzione s.r.l., il cui quadro economico è di seguito rappresentato:

Cod.	Descrizione	AGGIUDICAZIONE LAVORI		PROGETTO ESECUTIVO	
	OG1-OPERE EDILI	€	574.697,63	€	594.587,13
	OG1-STRUTTURE			€	259.792,53
	OS3-IMPIANTO IDRICO SANITARI	€	-		
	OS28-IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	€	129.039,29	€	237.240,05
	OS30-IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	€	157.896,56	€	249.559,76
A1	Lavori	€	861.633,48	€	1.341.179,47
A2	Progettazione definitiva ed esecutiva	€	75.100,31	€	126.548,21
	Totale soggetto a ribasso d'asta	€	936.733,79	€	1.467.727,68
	Ribasso d'asta del	19,17%	€ 179.571,87	-€ 179.571,87	€ 281.363,40
	Somma		€ 757.161,92		€ 1.186.364,28
A3	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 33.436,52		€ 33.052,17
A4	TOTALE LAVORI	-	€ 790.598,44	-	€ 1.219.416,45
A3	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 33.436,52		€ 33.052,17
A5	Importo progettazione		€ 60.703,58		€ 102.288,92
A6	Importo totale lavori		€ 696.458,34		€ 1.117.127,53
E	SOMME A DISPOSIZIONE				
e1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ -		€ -



e2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della Stazione Appaltante		€ -		€ -
e3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del Progettista				
e4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze				
e5	Imprevisti				€ 93.483,18
e6	FOI				
e7	Arredi e attrezzature		€ 150.000,00		€ 122.950,82
e8.1	P.F.T.E.			€ 26.703,50	
e8.2	Progettazione definitiva				
e8.3	Progettazione esecutiva				
e8.4	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione				
e8.5	Direzione Lavori e CSE	€ 53.262,53		€ 53.262,53	
e8.6	<i>Sommatoria interventi con Cassa Previdenziale</i>	<i>€ 53.262,53</i>		<i>€ 79.966,03</i>	
e8.7	Conferenza dei Servizi				
e8.8	Incentivo di cui all'art. 113 del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 4.475,35		€ 19.844,02	
e8	Spese tecniche fase di progetto e di esecuzione lavori	€ 57.737,88	€ 57.737,88	€ 99.810,05	€ 99.810,05
e9.1	Supporto al Rup	€ -		€	
e9.2	Assicurazione dei progettisti dipendenti della Stazione Appaltante	€ -		€	
e9.3	Verifica Preventiva della Progettazione	€ -		€ 29.161,77	
e9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione	€ -	€ -	€ 29.161,77	€ 29.161,77
e10	Spese di cui all'articolo 113 commi 3 e 4 del Codice (parte non corrisposta al personale dipendente)	€ -	€ -	€ -	€ -
e11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici				
e12	Spese per pubblicità				
e13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera				
e14	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 40.000,00	€ 32.786,89	€ 32.786,89
e15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 41, comma 4 del Codice				
e16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale				
e17.1	Cassa Previdenziale rigo A5 al netto del ribasso	4,00%	€ 2.428,14	€ 4.091,56	
e17.2	Cassa Previdenziale rigo e8.11	4,00%	€ 2.130,50	€ 3.198,64	
e17.3	Cassa Previdenziale rigo e9	4,00%	€ -	€ 1.166,47	
e17.4	Cassa Previdenziale rigo e14	4,00%	€ 1.600,00	€ 1.311,48	
e17.5	IVA su rigo e8.7 + e17.2	22,00%	€ 26.075,45	€ 18.296,23	
e17.6	IVA su rigo e9 + e17.3	22,00%	€ -	€ 6.672,21	
e17.7	IVA su rigo e14 + e17.4	22,00%	€ 9.152,00	€ 7.501,64	
e17.8	IVA su rigo e3 + e7 (indagini e arredi)	22,00%	€ 33.000,00	€ 27.049,18	
e17.9	IVA su lavori + OS + imprevisti	10,00%	€ 72.989,49	€ 121.061,07	
e17.10	IVA su A5 + e17.1	10,00%	€ 6.313,17	€ 10.638,05	



e17	IVA ed eventuali altre imposte		€ 153.688,75		€ 200.986,53
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 401.426,63		€ 579.179,24
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 1.192.025,07		€ 1.798.595,69

- con deliberazione n. 1103 del 27 dicembre 2023 ASST Brianza ha nominato, tramite adesione alla Convenzione ARIA_2021_904 “AQ Servizi di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione – Mythos Scarl - Lotto 4”, l’ing. Roberto Taddia dello Studio Mythos Scarl quale Direttore dei Lavori (DL) e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE);

CONSIDERATO che durante l’esecuzione dei lavori sono emerse alcune situazioni che hanno reso necessario procedere alla redazione di una perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell’art. 106, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 necessari al miglioramento della funzionalità dell’opera come rappresentato nella relazione del Direttore dei Lavori (in atti alla SC Gestione Tecnico Patrimoniale) che si possono qui riassumere:

- estensione delle opere di demolizione e rimozione, mediante interventi puntuali, finalizzati all’inserimento delle nuove opere impiantistiche e all’adeguamento delle sistemazioni esterne;
- revisione delle opere di serramenti, comprensiva di sostituzioni, integrazioni, controtelai e vetri a controllo solare, finalizzata al miglioramento prestazionale e alla conformità normativa;
- potenziamento degli impianti di fonia e dati mediante nuove linee in fibra ottica e dispositivi di comunicazione;
- ampliamento delle sistemazioni a verde con interventi di modellazione del terreno, stesa di terra vegetale e formazione di tappeti erbosi, per un migliore inserimento ambientale e relativo incremento della rete di smaltimento delle acque meteoriche mediante nuovi pozzetti, camerette prefabbricate e adeguamento delle tubazioni;

VISTA la documentazione di perizia redatta dalla Direzione Lavori e sottoscritta dall’impresa in segno di accettazione, pervenuta al protocollo aziendale in data 13 maggio 2026 prot. n. ASSTV.E.0020479, costituita dai seguenti elaborati, agli atti della SC Gestione Tecnico Patrimoniale:

- relazione tecnica;
- computo metrico estimativo di perizia;
- quadro di raffronto lavori;
- quadro economico di perizia di variante;
- verbale di concordamento nuovi prezzi;
- atto di sottomissione;
- elaborati grafici;

PRESO ATTO che:



- l'importo originario dei lavori previsti contrattualmente ammontava a euro 790.598,44, di cui euro 696.458,34 per lavori, euro 33.436,52 per oneri di sicurezza ed euro 60.703,58 per oneri per la progettazione;
- a seguito dell'approvazione della progettazione esecutiva l'importo dei lavori ammontava a euro 1.219.416,45 di cui euro 1.117.127,53 per lavori, euro 33.052,17 per oneri di sicurezza e euro 102.288,92 per oneri per la progettazione;
- a seguito della perizia di variante in corso d'opera l'importo dei lavori risulta essere pari a euro 1.315.705,47 di cui euro 1.213.416,55 per lavori, euro 33.052,17 per oneri di sicurezza ed euro 102.288,92 per oneri per la progettazione;
- l'importo complessivo della perizia suppletiva ammonta pari a euro 96.289,02 (euro 1.315.705,47 - euro 1.219.416,45) come da quadro economico di seguito riportato:

Cod.	Descrizione		PERIZIA DI VARIANTE	
	OG1-OPERE EDILI		€ 699.073,45	
	OG1-STRUTTURE		€ 259.792,53	
	OS3-IMPIANTO IDRICOSANITARI			
	OS28-IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO		€ 237.240,05	
	OS30-IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI		€ 264.198,79	
A1	Lavori		€ 1.460.304,82	
A2	Progettazione definitiva ed esecutiva		€ 126.548,21	
	Totale soggetto a ribasso d'asta		€ 1.586.853,03	€ 1.586.853,03
	Ribasso d'asta del	19,17%	€ 304.199,73	-€ 304.199,73
	Somma			€ 1.282.653,30
A3	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			€ 33.052,17
A4	TOTALE LAVORI		-	€ 1.315.705,47
A3	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			€ 33.052,17
A5	Importo progettazione		-	€ 102.288,92
A6	Importo totale lavori		-	€ 1.213.416,55
E	SOMME A DISPOSIZIONE			
e1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ -	€ -
e2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della Stazione Appaltante		€ -	€ -
e3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del Progettista		€ -	
e4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze		€ -	
e5	Imprevisti		€ -	€ 313,90
e6	FOI		€ -	€ 164.901,55
e7	Arredi e attrezzature		€ -	€ 122.950,82
e8.1	P.F.T.E.		€ 26.703,50	
e8.2	Progettazione definitiva		€ -	
e8.3	Progettazione esecutiva			
e8.4	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione			



e8.5	Direzione Lavori e CSE	€	82.514,50	
e8.6	<i>Sommatoria interventi con Cassa Previdenziale</i>	€	109.218,00	
e8.7	Conferenza dei Servizi			
e8.8	Incentivo di cui all'art. 113 del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	19.414,66	
e8	Spese tecniche fase di progetto e di esecuzione lavori	€	128.632,66	€ 128.632,66
e9.1	Supporto al Rup	€	-	
e9.2	Assicurazione dei progettisti dipendenti della Stazione Appaltante	€	-	
e9.3	Verifica Preventiva della Progettazione	€	29.161,77	
e9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione	€	29.161,77	€ 29.161,77
e10	Spese di cui all'articolo 113 commi 3 e 4 del Codice (parte non corrisposta al personale dipendente)			€ -
e11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			
e12	Spese per pubblicità			
e13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera			
e14	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	32.786,89	€ 32.786,89
e15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 41, comma 4 del Codice			
e16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale			
e17.1	Cassa Previdenziale rigo A5 al netto del ribasso	4,00%	€ 4.091,56	
e17.2	Cassa Previdenziale rigo e8.11	4,00%	€ 4.368,72	
e17.3	Cassa Previdenziale rigo e9	4,00%	€ 1.166,47	
e17.4	Cassa Previdenziale rigo e14	4,00%	€ 1.311,48	
e17.5	IVA su rigo e8.7 + e17.2	22,00%	€ 47.492,64	
e17.6	IVA su rigo e9 + e17.3	22,00%	€ 6.672,21	
e17.7	IVA su rigo e14 + e17.4	22,00%	€ 7.501,64	
e17.8	IVA su rigo e3 + e7 (indagini e arredi)	22,00%	€ 27.049,18	
e17.9	IVA su lavori + OS + imprevisti	10,00%	€ 121.341,66	
e17.10	IVA su A5 + e17.1	10,00%	€ 10.638,05	
e17	IVA ed eventuali altre imposte			€ 231.633,61
e18	premio incentivante			€ 123.768,49
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 834.181,08
	TOTALE COMPLESSIVO			€ 2.149.886,56

- la ASST Brianza, in riscontro alla nota pervenuta da Regione Lombardia prot. n. ASST.E.0019257 del 6 maggio 2026 avente ad oggetto “Rimodulazione degli interventi inseriti nel POR - PNRR (M6.C1.1.1 Case di Comunità - M6.C1.1.3 Ospedali di Comunità M6.C1.1.2.2 Centrali Operative territoriali - M6.C2.1.2 Verso un Ospedale Sicuro M6.C2.11.1.2. Grandi apparecchiature sanitarie) - Presentazione delle istanze di rimodulazione per il Nucleo Tecnico del 20 maggio 2026 (IX Rimodulazione)”, ha



presentato, con nota prot. ASSTV.U.0020290 del 12 maggio 2026, istanza di rimodulazione degli interventi richiedendo, per la realizzazione della CdC di Agrate, un'ulteriore quota di cofinanziamento regionale per un importo pari a euro 151.000,00;

- la quota riferita alla S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale per il pagamento delle spese tecniche e dei lavori, comprensiva di oneri e IVA è pari a euro 1.975.886,56 di cui euro 1.113.574,04 già impegnati con precedenti deliberazioni e che, pertanto, la quota residua è pari a euro 862.339,52 oneri e IVA compresi e trova copertura nelle voci del Quadro Economico;

DATO ATTO che

- dall'adozione del presente Provvedimento discendono oneri a carico dell'Azienda pari a euro 862.339,52 oneri e IVA compresi, come di seguito dettagliato:

BIL	SER	CONTO	DESCRIZIONE	DGR/DCR	2026
TER	TEC	01.20.800002	FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL	DCR2211389AGR	€ 321.972,26
TER	TEC	01.20.800002	FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL	DCR2352FOIAGR	€ 164.901,55
TER	TEC	01.20.800002	FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL	DCR2513555AGR	€ 107.480,70
TER	TEC	01.20.800002	FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL	DCR2603430AGR	€ 116.985,01
TER	TEC	01.20.800002	FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL	DCR2606359AGR	€ 151.000,00
					€ 862.339,52

RICHIAMATA la D.G.R. XII/6359 del 25 giugno 2026 avente ad oggetto l'approvazione dell'aggiornamento del Piano Operativo Regionale – IX Rimodulazione;

VISTA l'attestazione di regolarità economico-contabile;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa indicate e da intendersi integralmente richiamate:

- 1 di prendere atto e approvare la documentazione di perizia redatta dalla Direzione Lavori e sottoscritta dall'impresa in segno di accettazione, pervenuta al protocollo aziendale in data 13 maggio 2026 prot. n. ASSTV.E.0020479, costituita dai seguenti elaborati, agli atti della SC Gestione Tecnico Patrimoniale:
 - relazione tecnica;
 - computo metrico estimativo di perizia;
 - quadro di raffronto lavori;
 - quadro economico di perizia di variante;
 - verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - atto di sottomissione;
 - elaborati grafici;
- 2 di approvare il nuovo quadro economico di variante come di seguito riportato:



Cod.	Descrizione	PERIZIA DI VARIANTE	
	OG1-OPERE EDILI	€ 699.073,45	
	OG1-STRUTTURE	€ 259.792,53	
	OS3-IMPIANTO IDRICOSANITARI		
	OS28-IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	€ 237.240,05	
	OS30-IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	€ 264.198,79	
A1	Lavori	€ 1.460.304,82	
A2	Progettazione definitiva ed esecutiva	€ 126.548,21	
	Totale soggetto a ribasso d'asta	€ 1.586.853,03	€ 1.586.853,03
	Ribasso d'asta del 19,17%	€ 304.199,73	-€ 304.199,73
	Somma		€ 1.282.653,30
A3	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 33.052,17
A4	TOTALE LAVORI	-	€ 1.315.705,47
A3	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 33.052,17
A5	Importo progettazione	-	€ 102.288,92
A6	Importo totale lavori	-	€ 1.213.416,55
E	SOMME A DISPOSIZIONE		
e1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -	€ -
e2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della Stazione Appaltante	€ -	€ -
e3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del Progettista	€ -	
e4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ -	
e5	Imprevisti	€ -	€ 313,90
e6	FOI	€ -	€ 164.901,55
e7	Arredi e attrezzature	€ -	€ 122.950,82
e8.1	P.F.T.E.	€ 26.703,50	
e8.2	Progettazione definitiva	€ -	
e8.3	Progettazione esecutiva		
e8.4	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		
e8.5	Direzione Lavori e CSE	€ 82.514,50	
e8.6	Sommatoria interventi con Cassa Previdenziale	€ 109.218,00	
e8.7	Conferenza dei Servizi		
e8.8	Incentivo di cui all'art. 113 del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 19.414,66	
e8	Spese tecniche fase di progetto e di esecuzione lavori	€ 128.632,66	€ 128.632,66
e9.1	Supporto al Rup	€ -	
e9.2	Assicurazione dei progettisti dipendenti della Stazione Appaltante	€ -	
e9.3	Verifica Preventiva della Progettazione	€ 29.161,77	
e9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione	€ 29.161,77	€ 29.161,77



e10	Spese di cui all'articolo 113 commi 3 e 4 del Codice (parte non corrisposta al personale dipendente)			€	-
e11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici				
e12	Spese per pubblicità				
e13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera				
e14	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€	32.786,89	€ 32.786,89
e15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 41, comma 4 del Codice				
e16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale				
e17.1	Cassa Previdenziale rigo A5 al netto del ribasso	4,00%	€	4.091,56	
e17.2	Cassa Previdenziale rigo e8.11	4,00%	€	4.368,72	
e17.3	Cassa Previdenziale rigo e9	4,00%	€	1.166,47	
e17.4	Cassa Previdenziale rigo e14	4,00%	€	1.311,48	
e17.5	IVA su rigo e8.7 + e17.2	22,00%	€	47.492,64	
e17.6	IVA su rigo e9 + e17.3	22,00%	€	6.672,21	
e17.7	IVA su rigo e14 + e17.4	22,00%	€	7.501,64	
e17.8	IVA su rigo e3 + e7 (indagini e arredi)	22,00%	€	27.049,18	
e17.9	IVA su lavori + OS + imprevisti	10,00%	€	121.341,66	
e17.10	IVA su A5 + e17.1	10,00%	€	10.638,05	
e17	IVA ed eventuali altre imposte				€ 231.633,61
e18	premio incentivante				€ 123.768,49
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 834.181,08
	TOTALE COMPLESSIVO				€ 2.149.886,56

- 3 di dare atto che dall'adozione del presente Provvedimento discendono oneri a carico dell'Azienda pari a euro 862.339,52 oneri e IVA compresi, come di seguito dettagliato:

BIL	SER	CONTO	DESCRIZIONE	DGR/DCR	2026
TER	TEC	01.20.800002	FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL	DCR2211389AGR	€ 321.972,26
TER	TEC	01.20.800002	FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL	DCR2352FOIAGR	€ 164.901,55
TER	TEC	01.20.800002	FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL	DCR2513555AGR	€ 107.480,70
TER	TEC	01.20.800002	FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL	DCR2603430AGR	€ 116.985,01
TER	TEC	01.20.800002	FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL	DCR2606359AGR	€ 151.000,00
					€ 862.339,52

- 4 di precisare che la suddetta IX rimodulazione rientra nell'aggiornamento del POR di cui alla D.G.R. XII/6359 del 25 giugno 2026;



- 5 di dare atto che, con riferimento all'VIII e alla IX rimodulazione, si è nelle more dell'adozione dei decreti regionali di assegnazione e rimodulazione delle risorse
- 6 di procedere ad accantonare, mediante successivo atto, la quota derivante dall'applicazione del disposto dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, che sarà calcolata sulla base degli indirizzi regionali recepiti mediante apposito regolamento aziendale;
- 7 di dare atto che la presente determina, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17, comma 6, della l.r. n. 33/2009, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge.

Il Dirigente Struttura

Alberto Nicolò (sostituto)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate